

# Elenco – anagrafe delle Opere Incompiute

ai sensi dell'art. 44 bis del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Sezione: Regione Campania

Anno di riferimento 2024

Data di pubblicazione: 20/06/2025

Denominazione stazione appaltante	CUP	Stato dell'opera incompiuta <sup>1</sup>	Ambito di interesse regionale/nazionale	Titolo opera incompiuta	Localizzazione opera ISTAT/NUTS	Totale intervento aggiornato ultimo q.e.	Importo oneri per l'ultimazione dei lavori	% Lavori eseguiti	Fruibilità opera	Uso ridimensionato opera	Opera a rete	Costituisce discontinuità della rete
consorzio di bonifica velia CF: 80021580651	E96J16001360009	lett. b	Regionale	Completamento impianto irriguo dell'Alento. Sistema di distribuzione intersettoriale. 3° lotto (1° stralcio)	015065147 ITF35	€ 58.011.228,66	€ 13.046.612,11	56.93 %	SI	SI	SI	SI
consorzio di bonifica velia CF: 80021580651	E21B04000330006	lett. b	Regionale	Ripristino viabilità e collegamenti del bacino della diga di Piano della Rocca. Intervento di completamento	015065042 ITF35	€ 54.815.478,71	€ 26.032.713,76	31.36 %	SI	SI	SI	SI
COMUNE DI CIMITILE CF: 01245821218	H33J80000000008	lett. b	Regionale	Intervento di recupero legge 457/78 - Lotto A - Fabbricato EX ECA	015063028 ITF33	€ 588.029,58	€ 500.000,00	29.92 %	SI	SI	NO	NO
Comune di Foglianise CF: 80002150623	-----	lett. a	Nazionale	Lavori di costruzione del museo della Paglia	015062030 ITF32	€ 802.883,89	€ 1.500.000,00	27.34 %	SI	SI	NO	NO
COMUNE DI CIMITILE CF: 01245821218	H38E18000230006	lett. b	Regionale	Completamento e adeguamento sismico della struttura scolastica inutilizzata in località "Pizzone" - Via De Nicola	015063028 ITF33	€ 1.187.850,87	€ 3.000.000,00	16.30 %	SI	SI	NO	NO
COMUNE DI LAVIANO CF: 00540190659	H68H14000000008	lett. a	Regionale	Riqualificazione urbana del centro abitato di Laviano	015065063 ITF35	€ 864.387,52	€ 864.387,52	0.00 %	SI	NO	SI	NO
COMUNE DI NUSCO CF: 82001350642	G45C05000090002	lett. a	Regionale	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA S. CATERINA / C.DA LEONE - 3° LOTTO - DEPURATORE	015064066 ITF34	€ 474.539,39	€ 120.000,00	75.63 %	NO	NO	SI	SI
Comune di Foglianise CF: 80002150623	-----	lett. b	Regionale	Realizzazione Palestra Scolastica alla via Roma nel comune di Foglianise (ex asilo nido)	015062030 ITF32	€ 361.519,83	€ 1.400.000,00	14.23 %	NO	NO	NO	NO
PRATOLA SERRA CF: 80006130647	E76F23000030006	lett. b	Regionale	Messa in sicurezza e miglioramento sismico dell'edificio adibito a Scuola Primaria di primo grado Capoluogo - sito in Via Carmine Marano	015064075	€ 1.374.864,19	€ 2.596.287,35	12.23 %	NO	NO	NO	NO
COMUNE DI LAVIANO CF: 00540190659	H68G10002080003	lett. a	Regionale	Completamento della costruzione e abbattimento delle barriere architettoniche della palestra comunale ubicata alla Via Mazzini	015065063 ITF35	€ 456.700,00	€ 33.681.941,00	4.75 %	NO	SI	NO	NO
comune di salerno CF: 80000330656	I55117000180007	lett. b	Regionale	SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI IN P.ZZA CAVOUR	015065116	€ 12.486.840,83	€ 11.340.761,64	4.22 %	NO	NO	NO	NO
Consorzio di Bonifica dell'Ufita CF: 81001310648	E36H17000100005	lett. a	Regionale	ADEGUAMENTO COMPRESORIO IRRIGUO VALLE DEL CALORE IRPINO, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI ACCUMULI DI RISORSA IDRICA A SCOPO IRRIGUO IN AGRO DI TAURASI (AV). 1° STRALCIO FUNZIONALE INVASO DI VALLE	015064107 ITF34	€ 9.200.000,00	€ 0,00	0.00 %	NO	NO	NO	NO
COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI CF: 80000350654	J71E16000030002	lett. b	Regionale	COMPLETAMENTO PALAEVENTI	015065037	€ 7.657.963,90	€ 7.657.963,90	0.00 %	NO	NO	NO	NO

Nota 1

Stato opera incompiuta D.M. 42/2013 art. 1 comma 1 o comma 2:

lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;

lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;

lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.