

Riunione:  
 Data monitoraggio: 16/11/2010

**Scheda C**  
 CONSUNTIVO  
**AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015**

**OPERA**  
 P.E.

**Ottimizzazione energetica infrastrutture - Parco fotovoltaico Aeroporto Catania Nuova copertura**  
**N° 24/a**  
**Aerostazione e Uffici SAC**  
 P.M.

**A.S. Appalto integrato**

ATTIVITA'	2010			2011			2012			2013			2014			2015		
	G	F	M	A	M	G	A	M	G	A	M	G	A	M	G	A	M	G
PREVISTA																		
	€ 0	0,0%	€ 0	0,0%	€ 1.570.000	33,4%	€ 3.126.610	66,6%	€ 0	0,0%	€ 0	0,0%	€ 0	0,0%	€ 0	0,0%	€ 0	0,0%
	Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale		
	4.696.610			4.696.610			4.696.610			4.696.610			4.696.610			4.696.610		
	100%			100%			100%			100%			100%			100%		
EFFETTIVA																		
	€ 0	0,0%	€ 0	0,0%	€ 1.570.000	33,4%	€ 3.126.610	66,6%	€ 0	0,0%	€ 0	0,0%	€ 0	0,0%	€ 0	0,0%	€ 0	0,0%
	Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale		
	4.696.610			4.696.610			4.696.610			4.696.610			4.696.610			4.696.610		
	100%			100%			100%			100%			100%			100%		



Handwritten initials and a signature at the bottom right of the page.

Riunione:  
Data monitoraggio: 16/11/2010

**Scheda C**  
CONSUNTIVO

**AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015**

**OPERA** Ottimizzazione energetica infrastrutture - Parco fotovoltaico Aeroporto Catania Realizzazione di  
sopraelevazione di attuali aree a parcheggio con strutture prefabbricate

N° 24/lb

P.E.

P.M.

A.S. Appalto Integrato

ATTIVITA'	2000			2010			2011			2012			2013			2014			2015																			
	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N
PREVISTA																																						
	€ 0	0,0%	€ 0	0,0%	1.300.000,00	13,1%	1.300.000,00	73,8%	7.306.625,52	13,1%	1.300.000,00	0,0%	€ 0	0,0%	€ 0	0,0%	€ 0	0,0%	Impieghi annuali	0,0%	Percentuale avanzamento																	
EFFETTIVA																																						
	9.906.625,52	100%	Importo totale	9.906.625,52	Percentuale avanzamento	100%	Importo appaltato	euro	Importo annuo	euro	Percentuale avanzamento	%																										



*K 20*



Scheda C  
CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

Riunione:  
Data monitoraggio: 16/11/2010

OPERA  
P.E.

Ottimizzazione energetica infrastrutture - Parco fotovoltaico Aeroporto Catania Nuova  
configurazione parcheggi e riqualifica viabilità land side  
A.S. Appalto Integrato

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																								
	G	F	M	A	M	G	A	M	G	A	M	G	A	M	G	A	M	G	A	M	G																						
PREVISTA																						€ 0	€ 0	€ 0	2.347.260,74	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
	0,0%																					100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
EFFETTIVA																						Importo totale 2.347.260,74		Importo annuo 2.347.260,74		Importo appaltato euro		Importo annuo euro		Percentuale avanzamento 100%													
	0,0%																					100%		100%		euro		euro		100%		100%		100%		100%		100%		100%			



*Handwritten signature*





Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

Scheda C  
CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

OPERA P.E. P.M. A.S. Ripristino impianto TVCC e antintrusione perimetrale

N° 1.04

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015				
	G	F	M	G	F	M	G	F	M	G	F	M	G	F	M	G	F	M	G	F	M		
PREVISTA																							
	€ 0	0,0%		€ 50.000	100,0%		€ 0	0,0%		€ 0	0,0%		€ 0	0,0%		€ 0	0,0%		€ 0	0,0%		€ 0	0,0%
EFFETTIVA																							
	€ 0	0,0%		50.000	100%		€ 0	0,0%		Importo totale	Importo appaltato	Importo appaltato	Importo totale	Importo appaltato	Importo appaltato	Importo totale	Importo appaltato	Importo appaltato	Importo totale	Importo appaltato	Importo appaltato	Importo totale	Importo appaltato



*Handwritten signature and initials.*

Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

Scheda C  
CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

OPERA

Adeguamento cabina MT/BT area scalo merci

N° 1.05

P.E.

P.M.

A.S.

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015		
	G	F	M	A	M	G	A	M	G	A	M	G	A	M	G	A	M	G	A	M	G
PREVISTA																					
	€ 0			€ 300.000			€ 145.000			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0		
	0,0%			67,4%			32,6%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%		
EFFETTIVA																					
	euro			445.000			Importo totale			euro			Importo appaltato			euro			Importo ammuo		
	%			100%			Percentuale avanzamento			%			Percentuale avanzamento			%			Percentuale avanzamento		



*[Handwritten signature]*

Riunione:  
 Data monitoraggio: 30/06/2010

**Scheda C**  
 CONSUNTIVO  
**AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015**

**OPERA** P.E. **Rifacimento cablaggi nuove torri faro (migliorie)** P.M. **A.S. N° 1.06**

ATTIVITA'	2000			2010			2011			2012			2013			2014			2015																	
	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A						
PREVISTA																																				
	€ 0			€ 0			€ 127.134			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0					
	0,0%			0,0%			100,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%					
EFFETTIVA																																				
	127.134			100%			127.134			100%			127.134			100%			127.134			100%			127.134			100%			127.134			100%		
	0,0%			0,0%			100,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%		



Handwritten initials and signature in blue ink at the bottom right of the page.

Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

**Scheda C**  
CONSUNTIVO  
**AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015**

<b>OPERA</b>	<b>Sdoppiamento rete idrica antincendio</b>	
<b>P.E.</b>	<b>P.M.</b>	<b>A.S.</b>
	<b>N° 1.07</b>	

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																
	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M
PREVISTA																																			
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000		
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,6%	8,6%	8,6%	85,6%	85,6%	85,6%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%	5,8%		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Importo totale</td> <td style="text-align: center;">292.000</td> </tr> <tr> <td>Percentuale avanzamento</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </table>																											Importo totale	292.000	Percentuale avanzamento	100%				
Importo totale	292.000																																		
Percentuale avanzamento	100%																																		
EFFETTIVA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Importo appaltato</td> <td style="text-align: center;">euro</td> </tr> <tr> <td>Importo annuo</td> <td style="text-align: center;">euro</td> </tr> <tr> <td>Percentuale avanzamento</td> <td style="text-align: center;">%</td> </tr> </table>																											Importo appaltato	euro	Importo annuo	euro	Percentuale avanzamento	%		
	Importo appaltato	euro																																	
Importo annuo	euro																																		
Percentuale avanzamento	%																																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Importo annuo</td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> </tr> <tr> <td>Percentuale avanzamento</td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> </tr> </table>																											Importo annuo	0,0%	Percentuale avanzamento	0,0%				
Importo annuo	0,0%																																		
Percentuale avanzamento	0,0%																																		



*Se*

Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

**Scheda C**  
CONSUNTIVO  
**AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015**

OPERA **Alimentazione in emergenza da UPS torri faro** N° 1.08  
P.E. **P.M.** **A.S.**

ATTIVITA	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015														
	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A			
PREVISTA																																	
	€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 130.000			€ 19.730			Importi annui Percentuale avanzamento 0,0%														
EFFETTIVA	149.730			100%			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro		
	149.730			100%			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro		



*Handwritten initials/signature*



Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

**Scheda C**  
CONSUNTIVO  
**AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015**

<b>OPERA</b>	<b>Impermeabilizzazione solaio vigili del fuoco</b>		<b>N° 1.10</b>
<b>P.E.</b>	<b>P.M.</b>	<b>A.S.</b>	

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																						
	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A					
PREVISTA																																									
	€ 0			€ 0			€ 0			€ 140.000			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0							
0,0%			0,0%			0,0%			100,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%								
Importo totale			140.000			Importo totale			140.000			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale					
Percentuale avanzamento			100%			Percentuale avanzamento			100%			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento					
EFFETTIVA																																									
	euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro				
Importo annuo			Importo annuo			Importo annuo			Importo annuo			Importo annuo			Importo annuo			Importo annuo			Importo annuo			Importo annuo			Importo annuo			Importo annuo			Importo annuo			Importo annuo					
%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%		
Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento		



*[Handwritten signature]*

Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

**Scheda C**  
CONSUNTIVO  
**AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015**

OPERA **Manutenzione pavimentazioni, scale e tinteggiature locali vigili del fuoco** N° 1.11  
P.E. **P.M.** **A.S.**

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																				
	G	F	M	A	M	G	A	M	G	A	M	G	A	M	G	A	M	G	A	M	G																		
PREVISTA																			€ 0 0,0%			€ 0 0,0%			€ 50.000 100,0%			€ 0 0,0%			€ 0 0,0%			€ 0 0,0%			€ 0 0,0%		
																			Importo totale 50.000 Percentuale avanzamento 100%			Importo totale € 0 Percentuale avanzamento 0,0%			Importo totale € 0 Percentuale avanzamento 0,0%			Importo totale € 0 Percentuale avanzamento 0,0%			Importo totale € 0 Percentuale avanzamento 0,0%								
EFFETTIVA																			euro Importo appaltato			euro Importo appaltato			euro Importo appaltato			euro Importo appaltato			euro Importo appaltato								
																			euro % Importo annuo Percentuale avanzamento			euro % Importo annuo Percentuale avanzamento			euro % Importo annuo Percentuale avanzamento			euro % Importo annuo Percentuale avanzamento			euro % Importo annuo Percentuale avanzamento								



*Handwritten signature/initials*

Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

Scheda C  
CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

OPERA Ripristino bagni e scarichi servizi vigili del fuoco

N° 1.12

P.E.

P.M.

A.S.

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																															
	G	F	M	G	F	M	G	F	M	G	F	M	G	F	M	G	F	M	G	F	M																													
PROGETTAZIONE																																																		
APPROVAZIONE																																																		
APPALTO																																																		
REALIZZAZIONI																																																		
COLLAUDI																																																		
PREVISTA	€ 0	0,0%		€ 20.000	100,0%		€ 0	0,0%		€ 0	0,0%		€ 0	0,0%		€ 0	0,0%		€ 0	0,0%																														
				<table border="1"> <tr><td>Importo totale</td><td>20.000</td></tr> <tr><td>Percentuale avanzamento</td><td>100%</td></tr> </table>			Importo totale	20.000	Percentuale avanzamento	100%				<table border="1"> <tr><td>Importo totale</td><td>€ 0</td></tr> <tr><td>Percentuale avanzamento</td><td>0,0%</td></tr> </table>			Importo totale	€ 0	Percentuale avanzamento	0,0%				<table border="1"> <tr><td>Importo totale</td><td>€ 0</td></tr> <tr><td>Percentuale avanzamento</td><td>0,0%</td></tr> </table>			Importo totale	€ 0	Percentuale avanzamento	0,0%				<table border="1"> <tr><td>Importo totale</td><td>€ 0</td></tr> <tr><td>Percentuale avanzamento</td><td>0,0%</td></tr> </table>			Importo totale	€ 0	Percentuale avanzamento	0,0%				<table border="1"> <tr><td>Importo totale</td><td>€ 0</td></tr> <tr><td>Percentuale avanzamento</td><td>0,0%</td></tr> </table>			Importo totale	€ 0	Percentuale avanzamento	0,0%
Importo totale	20.000																																																	
Percentuale avanzamento	100%																																																	
Importo totale	€ 0																																																	
Percentuale avanzamento	0,0%																																																	
Importo totale	€ 0																																																	
Percentuale avanzamento	0,0%																																																	
Importo totale	€ 0																																																	
Percentuale avanzamento	0,0%																																																	
Importo totale	€ 0																																																	
Percentuale avanzamento	0,0%																																																	
REALIZZAZIONI				<table border="1"> <tr><td>Importo appaltato</td><td>euro</td></tr> </table>			Importo appaltato	euro				<table border="1"> <tr><td>Importo appaltato</td><td>euro</td></tr> </table>			Importo appaltato	euro				<table border="1"> <tr><td>Importo appaltato</td><td>euro</td></tr> </table>			Importo appaltato	euro				<table border="1"> <tr><td>Importo appaltato</td><td>euro</td></tr> </table>			Importo appaltato	euro																		
Importo appaltato	euro																																																	
Importo appaltato	euro																																																	
Importo appaltato	euro																																																	
Importo appaltato	euro																																																	
				<table border="1"> <tr><td>Importo annuo</td><td>euro</td></tr> <tr><td>Percentuale avanzamento</td><td>%</td></tr> </table>			Importo annuo	euro	Percentuale avanzamento	%				<table border="1"> <tr><td>Importo annuo</td><td>euro</td></tr> <tr><td>Percentuale avanzamento</td><td>%</td></tr> </table>			Importo annuo	euro	Percentuale avanzamento	%				<table border="1"> <tr><td>Importo annuo</td><td>euro</td></tr> <tr><td>Percentuale avanzamento</td><td>%</td></tr> </table>			Importo annuo	euro	Percentuale avanzamento	%				<table border="1"> <tr><td>Importo annuo</td><td>euro</td></tr> <tr><td>Percentuale avanzamento</td><td>%</td></tr> </table>			Importo annuo	euro	Percentuale avanzamento	%										
Importo annuo	euro																																																	
Percentuale avanzamento	%																																																	
Importo annuo	euro																																																	
Percentuale avanzamento	%																																																	
Importo annuo	euro																																																	
Percentuale avanzamento	%																																																	
Importo annuo	euro																																																	
Percentuale avanzamento	%																																																	



Handwritten initials and signature at the bottom right of the page.

Riunione:

Data monitoraggio: 30/06/2010

Scheda C

CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

OPERA

Realizzazione impianto condizionamento centralina Vigili del Fuoco

N° 1.13

P.E.

P.M.

A.S.

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015													
	G	F	M	G	F	M	G	F	M	G	F	M	G	F	M	G	F	M	G	F	M											
PREVISTA																			Importi annui Percentuale avanzamento													
																			€ 0 0,0%			€ 0 0,0%			€ 0 0,0%			€ 130.000 100,0%			€ 130.000 100,0%	
EFFETTIVA																			Importo totale Percentuale avanzamento													
																			130.000 100%			euro Importo appaltato			euro Importo annuo Percentuale avanzamento			euro Importo annuo Percentuale avanzamento			euro Importo annuo Percentuale avanzamento	



Handwritten initials and a date at the bottom right of the page.

Riunione:

Data monitoraggio: 30/06/2010

Scheda C

CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

OPERA

Adeguamento impianto elettrico manufatto Vigili del Fuoco

N° 1.14

P.E.

P.M.

A.S.

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																						
	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D		
PNEVISTA PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI																																									
	€ 0			€ 0			€ 40.000			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0				
	0,0%			0,0%			100,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%				
ERETTIVA	Importo totale			40.000			Importo totale			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0				
	Percentuale avanzamento			100%			Percentuale avanzamento			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%				
ERETTIVA	Importo appaltato			euro			Importo appaltato			euro			euro																												
	Importo annuo			%			Importo annuo			%			Importo annuo			%			Importo annuo			%			Importo annuo			%			Importo annuo			%			Importo annuo			%	



*[Handwritten signature]*

**Scheda C**  
CONSUNTIVO

Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

**AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015**

**OPERA** Insonorizzazione locali piano primo manufatto Vigili del Fuoco

N° 1.15

A.S.

P.M.

P.E.

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																			
	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A		
PREVISTA																																						
	€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 30.000			€ 30.000			€ 30.000			€ 30.000			€ 30.000			€ 30.000				
0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			100,0%			100,0%			100,0%			100,0%			100,0%			100,0%		
Importo totale			30.000			30.000			30.000			30.000			30.000			30.000			30.000			30.000			30.000			30.000			30.000			30.000		
Percentuale avanzamento			100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%		
EFFETTIVA																																						
	euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro	
Importo annuo			5%			5%			5%			5%			5%			5%			5%			5%			5%			5%			5%			5%		
Percentuale avanzamento			5%			5%			5%			5%			5%			5%			5%			5%			5%			5%			5%			5%		



*Handwritten signature and initials.*

Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

Scheda C  
CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

OPERA P.E. Sostituzione serrande autorimessa Vigili del Fuoco

N° 1.16

P.M. A.S.

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015														
	G	F	M	A	M	C	G	F	M	A	M	C	G	F	M	A	M	C	G	F	M	A	M	C	G	F	M	A	M	C			
PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI PREVISTA																																	
	€ 0			€ 0			€ 0			€ 200.000			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0					
	0,0%			0,0%			0,0%			100,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%					
Importo totale Percentuale avanzamento			200.000			100%			Importo totale Percentuale avanzamento																								
REALIZZAZIONE EFFETTIVA																																	
	euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro		
	%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%		



Handwritten signature or initials in blue ink.

Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

Scheda C  
CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

OPERA P.E. Interventi straordinari percorsi tattili aeropax

N° 1.17

P.M. A.S.

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																																						
	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A																					
PREVISTA																												€ 0	0,0%	€ 17.947	50,0%	€ 0	0,0%	€ 0	0,0%	€ 0	0,0%	€ 17.947	50,0%	€ 0	0,0%	€ 17.947	50,0%	€ 0	0,0%	€ 0	0,0%	€ 17.947	50,0%	€ 0	0,0%	€ 0	0,0%	€ 17.947	50,0%	€ 0	0,0%
	Importo annuo		Percentuale avanzamento		Importo annuo		Percentuale avanzamento		Importo annuo		Percentuale avanzamento		Importo annuo		Percentuale avanzamento		Importo annuo		Percentuale avanzamento		Importo annuo		Percentuale avanzamento		Importo annuo		Percentuale avanzamento		Importo annuo		Percentuale avanzamento																										
EFFETTIVA																												€ 0	0,0%	€ 17.947	50,0%	€ 0	0,0%	€ 0	0,0%	€ 0	0,0%	€ 17.947	50,0%	€ 0	0,0%	€ 17.947	50,0%	€ 0	0,0%	€ 0	0,0%	€ 17.947	50,0%	€ 0	0,0%	€ 0	0,0%	€ 17.947	50,0%	€ 0	0,0%
	Importo annuo		Percentuale avanzamento		Importo annuo		Percentuale avanzamento		Importo annuo		Percentuale avanzamento		Importo annuo		Percentuale avanzamento		Importo annuo		Percentuale avanzamento		Importo annuo		Percentuale avanzamento		Importo annuo		Percentuale avanzamento		Importo annuo		Percentuale avanzamento																										



Handwritten signature and initials.



**Scheda C**  
CONSUNTIVO

Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

**AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015**

N° 1.19

Impermeabilizzazione nuova aerostazione

A.S.

P.M.

OPERA  
P.E.

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015				
	G	F	M	A	M	G	A	M	G	A	M	G	A	M	G	A	M	G	A	M	G		
PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI	€ 0			€ 0			€ 20.000			€ 40.000			€ 60.000			€ 100.000			Importi annuali				
	0,0%			0,0%			9,1%			18,2%			27,3%			45,5%			Percentuale avanzamento				
PREVISTA	€ 0			€ 0			220.000			220.000			220.000			220.000			220.000				
	0,0%			0,0%			100%			100%			100%			100%			100%				
EFFETTIVA	euro			euro																			
	Importo annuo			Importo annuo			Importo annuo			Importo annuo			Importo annuo			Importo annuo			Importo annuo				
%			%			%			%			%			%			%			%		
Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento		



Handwritten signature and date: 30/06/2010



Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

Scheda C  
CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

OPERA Sostituzione quadro elettrico BT magazzino merci

N° 1.21

P.E.

P.M.

A.S.

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																																																											
	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A																																										
PREVISTA																																																																														
	<table border="1"> <tr> <td>€ 0</td> <td>€ 37.399</td> <td>€ 0</td> <td>€ 0</td> <td>€ 0</td> <td>€ 0</td> </tr> <tr> <td>0,0%</td> <td>100,0%</td> <td>0,0%</td> <td>0,0%</td> <td>0,0%</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Importo totale</td> <td colspan="2">€ 37.399</td> <td colspan="2">100%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Percentuale avanzamento</td> <td colspan="2">100%</td> <td colspan="2">100%</td> </tr> </table>																											€ 0	€ 37.399	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Importo totale		€ 37.399		100%		Percentuale avanzamento		100%		100%																												
	€ 0	€ 37.399	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0																																																																								
0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%																																																																									
Importo totale		€ 37.399		100%																																																																										
Percentuale avanzamento		100%		100%																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>0,0%</td> <td>100,0%</td> <td>0,0%</td> <td>0,0%</td> <td>0,0%</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Importo annuo</td> <td colspan="2">€ 0</td> <td colspan="2">€ 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Percentuale avanzamento</td> <td colspan="2">0,0%</td> <td colspan="2">0,0%</td> </tr> </table>																											0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Importo annuo		€ 0		€ 0		Percentuale avanzamento		0,0%		0,0%																																			
0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%																																																																									
Importo annuo		€ 0		€ 0																																																																										
Percentuale avanzamento		0,0%		0,0%																																																																										
EFFETTIVA																																																																														
	<table border="1"> <tr> <td>€ 0</td> <td>€ 37.399</td> <td>€ 0</td> <td>€ 0</td> <td>€ 0</td> <td>€ 0</td> </tr> <tr> <td>0,0%</td> <td>100,0%</td> <td>0,0%</td> <td>0,0%</td> <td>0,0%</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Importo totale</td> <td colspan="2">€ 37.399</td> <td colspan="2">100%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Percentuale avanzamento</td> <td colspan="2">100%</td> <td colspan="2">100%</td> </tr> </table>																											€ 0	€ 37.399	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Importo totale		€ 37.399		100%		Percentuale avanzamento		100%		100%																												
	€ 0	€ 37.399	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0																																																																								
0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%																																																																									
Importo totale		€ 37.399		100%																																																																										
Percentuale avanzamento		100%		100%																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>0,0%</td> <td>100,0%</td> <td>0,0%</td> <td>0,0%</td> <td>0,0%</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Importo annuo</td> <td colspan="2">€ 0</td> <td colspan="2">€ 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Percentuale avanzamento</td> <td colspan="2">0,0%</td> <td colspan="2">0,0%</td> </tr> </table>																											0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Importo annuo		€ 0		€ 0		Percentuale avanzamento		0,0%		0,0%																																			
0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%																																																																									
Importo annuo		€ 0		€ 0																																																																										
Percentuale avanzamento		0,0%		0,0%																																																																										



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

**Scheda C**  
CONSUNTIVO

**AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015**

**OPERA** P.E. Ripristino, sostituzione caldaia e manutenzione centralina di riscaldamento Vigili del Fuoco N° 1.22

P.M. A.S.

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																						
	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A					
PRELIMINARE PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI																																									
	€ 0			€ 0			€ 20.000			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0							
	0,0%			0,0%			100,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%							
							Importo totale 20.000 Percentuale avanzamento 100%																																		
EFFETTIVA REALIZZAZIONE																																									
	€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0				
						Importo totale euro Percentuale avanzamento %																																			



*Handwritten signature and initials.*

Riunione:

Data monitoraggio: 30/06/2010

Scheda C  
CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

OPERA  
P.E.

Oscureamento vetri sala operativa Vigili del Fuoco

N° 1.23

A.S.

P.M.

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015							
	G	F	M	A	M	G	A	M	G	A	M	G	A	M	G	A	M	G	A	M	G	A	M	G		
PRESTATA																										
	€ 0			€ 0			€ 0			€ 3.000			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0				
0,0%			0,0%			0,0%			100,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%					
			3.000						Imponibile totale												Importi annui					
			100%						Percentuale avanzamento												Percentuale avanzamento					
EFFETTIVA																										
	€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0				
0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%					
			3.000						Imponibile totale															Importi annui		
			100%						Percentuale avanzamento															Percentuale avanzamento		



*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

**Scheda C**  
CONSUNTIVO  
**AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015**

**OPERA** Tinteggiatura torri faro piazzali e pali viabilità

P.M. **A.S.** N° 1.24

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																
	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M
PRESTIVA PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI																																			
	€ 0			€ 0			€ 15.500			€ 0			€ 0			€ 0			€ 112.000			0,0%			0,0%			0,0%			87,8%			0,0%	
EFFETTIVA REALIZZAZIONE																																			
	127.500			100%			Importo totale			Importo appaltato			euro			Importo annuo			Percentuale avanzamento			euro			%			Importo annuo			Percentuale avanzamento				



*Handwritten signature and initials in blue ink.*



Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

Scheda C  
CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

OPERA Interventi di manutenzione straordinaria manufatto Alitalia

N° 1.26

A.S.

P.M.

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																																																																										
	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A																																																									
PRESTIA																																																																																													
	€ 0																																																																																												
	<table border="1"> <tr> <td>Importo annuo</td> <td>€ 0</td> <td>€ 42.529</td> <td>€ 0</td> </tr> <tr> <td>Percentuale avanzamento</td> <td>0,0%</td> <td>100,0%</td> <td>0,0%</td> </tr> </table>																											Importo annuo	€ 0	€ 42.529	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Percentuale avanzamento	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Importo annuo	€ 0	€ 42.529	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0																																																													
Percentuale avanzamento	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%																																																													
EFFETTIVA	<table border="1"> <tr> <td>Importo totale</td> <td>42.529</td> <td colspan="26"></td> </tr> <tr> <td>Percentuale avanzamento</td> <td>100%</td> <td colspan="26"></td> </tr> </table>																											Importo totale	42.529																											Percentuale avanzamento	100%																																				
	Importo totale	42.529																																																																																											
Percentuale avanzamento	100%																																																																																												
	<table border="1"> <tr> <td>Importo appalto</td> <td>euro</td> <td colspan="26"></td> </tr> <tr> <td>Percentuale avanzamento</td> <td>%</td> <td colspan="26"></td> </tr> </table>																											Importo appalto	euro																											Percentuale avanzamento	%																																				
Importo appalto	euro																																																																																												
Percentuale avanzamento	%																																																																																												



*[Handwritten signature]*



Riunione:

Data monitoraggio: 30/06/2010

Scheda C

CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

OPERA

Fornitura e messa in opera di n. 130 motori elettrici e n. 143 inverters per ottimizzaz. energetica N° 1.28

P.E.

P.M.

A.S.

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015							
	G	F	M	G	F	M	G	F	M	G	F	M	G	F	M	G	F	M	G	F	M					
PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI																										
	€ 0			€ 0			205.607			205.607			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0				
	0,0%			0,0%			100%			100%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%				
EFFETTIVA	euro			euro																						
	Importo appaltato			Importo appaltato			Importo appaltato			Importo appaltato			Importo appaltato			Importo appaltato			Importo appaltato			Importo appaltato				
205.607			205.607			205.607			205.607			205.607			205.607			205.607			205.607			205.607		
100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%		
Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale		
205.607			205.607			205.607			205.607			205.607			205.607			205.607			205.607			205.607		
100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%		
Importo annuo			Importo annuo			Importo annuo			Importo annuo			Importo annuo			Importo annuo			Importo annuo			Importo annuo			Importo annuo		
0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%		
Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento		
0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%		



Handwritten signature and initials.



Scheda C  
CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

OPERA P.E. Mantenimento di adeguati livelli della pavimentazione e riqualifica giunfi N° M/2

P.M. A.S.

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PREVISTA																																			
	PROGETTAZIONE																																		
APPROVAZIONE																																			
APPALTO																																			
REALIZZAZIONE																																			
COLLAUDI																																			
	€ 0	€ 15.000		€ 15.750		€ 16.537		€ 17.364		€ 18.232																									
	0,0%	18,1%		19,0%		20,0%		21,0%		22,0%																									
	<table border="1"> <tr> <td>Importo totale</td> <td>82.883</td> </tr> <tr> <td>Percentuale avanzamento</td> <td>100%</td> </tr> </table>																											Importo totale	82.883	Percentuale avanzamento	100%				
Importo totale	82.883																																		
Percentuale avanzamento	100%																																		
	<table border="1"> <tr> <td>Importo annuo</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td>Percentuale avanzamento</td> <td>0,0%</td> </tr> </table>																											Importo annuo	0,0%	Percentuale avanzamento	0,0%				
Importo annuo	0,0%																																		
Percentuale avanzamento	0,0%																																		
EFFETTIVA	<table border="1"> <tr> <td>Importo appaltato</td> <td>euro</td> </tr> </table>																											Importo appaltato	euro						
	Importo appaltato	euro																																	
REALIZZAZIONE	<table border="1"> <tr> <td>Importo annuo</td> <td>euro</td> </tr> <tr> <td>Percentuale avanzamento</td> <td>%</td> </tr> </table>																											Importo annuo	euro	Percentuale avanzamento	%				
Importo annuo	euro																																		
Percentuale avanzamento	%																																		



Handwritten signature and initials.

Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

Scheda C  
CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

OPERA P.E. Ricambi e tarature grip tester P.M. A.S. N° IM9

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																				
	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A			
PENSATA PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI	€ 0			€ 5.000			€ 5.250			€ 5.513			€ 5.788			€ 6.077																							
	0,0%			18,1%			19,0%			20,0%			20,9%			22,0%																							
EFFETTIVA REALIZZAZIONE																																							
	27.628			27.628			27.628			27.628			27.628			27.628			27.628			27.628			27.628			27.628			27.628			27.628			27.628		
	100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%		
	euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro		
	euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro		
	%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%		
	Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale					
	Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento					



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

Scheda C  
CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

OPERA Lavori di riqualifica pavimentazione service road in conglomerato bituminoso N° M11  
P.E. P.M. A.S.

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																			
	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A		
PREVISTA	<p>PROGETTAZIONE</p> <p>APPROVAZIONE</p> <p>APPALTO</p> <p>REALIZZAZIONE</p> <p>COLLAUDI</p>																																					
	€ 0			€ 21.000			€ 30.000			€ 31.500			€ 33.075			€ 34.728			Importo annuo			0,0%			23,1%			23,1%			0,0%			Percentuale avanzamento				
EFFETTIVA	<p>REALIZZAZIONE</p>																																					
	150.303			100%			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro													



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

**Scheda C**  
CONSUNTIVO  
**AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015**

OPERA **Manutenzione e sostituzione foglioli in cis** N° **M17**  
P.E. **P.M.** **A.S.**

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																															
	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A														
PREVISTA	<div style="background-color: #cccccc; height: 20px; width: 100%;"></div>																																																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: right;">€ 0</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">€ 44.000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">€ 46.200</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">€ 48.510</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">€ 50.935</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">€ 53.482</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,0%</td> <td style="text-align: right;">18,1%</td> <td style="text-align: right;">19,0%</td> <td style="text-align: right;">20,0%</td> <td style="text-align: right;">20,9%</td> <td style="text-align: right;">22,0%</td> </tr> </table>																											€ 0	€ 44.000	€ 46.200	€ 48.510	€ 50.935	€ 53.482	0,0%	18,1%	19,0%	20,0%	20,9%	22,0%											
€ 0	€ 44.000	€ 46.200	€ 48.510	€ 50.935	€ 53.482																																													
0,0%	18,1%	19,0%	20,0%	20,9%	22,0%																																													
EFFETTIVA	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">243.127</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">100%</td></tr> </table> </td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">euro</td></tr> </table> </td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">euro</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">%</td></tr> </table> </td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">euro</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">%</td></tr> </table> </td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">euro</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">%</td></tr> </table> </td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">euro</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">%</td></tr> </table> </td> </tr> </table>																																	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">243.127</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">100%</td></tr> </table>	243.127	100%	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">euro</td></tr> </table>	euro	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">euro</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">%</td></tr> </table>	euro	%	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">euro</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">%</td></tr> </table>	euro	%	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">euro</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">%</td></tr> </table>	euro	%	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">euro</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">%</td></tr> </table>	euro	%
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">243.127</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">100%</td></tr> </table>	243.127	100%	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">euro</td></tr> </table>	euro	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">euro</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">%</td></tr> </table>	euro	%	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">euro</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">%</td></tr> </table>	euro	%	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">euro</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">%</td></tr> </table>	euro	%	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">euro</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">%</td></tr> </table>	euro	%																																		
243.127																																																		
100%																																																		
euro																																																		
euro																																																		
%																																																		
euro																																																		
%																																																		
euro																																																		
%																																																		
euro																																																		
%																																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Importo totale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Percentuale avanzamento</td> </tr> </table>																																	Importo totale	Importo totale	Importo totale	Importo totale	Importo totale	Importo totale	Percentuale avanzamento	Percentuale avanzamento	Percentuale avanzamento	Percentuale avanzamento	Percentuale avanzamento	Percentuale avanzamento						
Importo totale	Importo totale	Importo totale	Importo totale	Importo totale	Importo totale																																													
Percentuale avanzamento	Percentuale avanzamento	Percentuale avanzamento	Percentuale avanzamento	Percentuale avanzamento	Percentuale avanzamento																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Importo annuo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Percentuale avanzamento</td> </tr> </table>																																	Importo annuo	Importo annuo	Importo annuo	Importo annuo	Importo annuo	Importo annuo	Percentuale avanzamento	Percentuale avanzamento	Percentuale avanzamento	Percentuale avanzamento	Percentuale avanzamento	Percentuale avanzamento						
Importo annuo	Importo annuo	Importo annuo	Importo annuo	Importo annuo	Importo annuo																																													
Percentuale avanzamento	Percentuale avanzamento	Percentuale avanzamento	Percentuale avanzamento	Percentuale avanzamento	Percentuale avanzamento																																													



20

**Scheda C**  
CONSUNTIVO

Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

**AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015**

**OPERA** Pianificazione finalizzata alla riduzione del rischio: sistemi BCU **N° M18**

**P.E.**

**P.M.**

**A.S.**

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																
	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M
PREVISTA																																			
	€ 0 0,0%			€ 20.000 18,1%			€ 21.000 19,0%			€ 22.050 20,0%			€ 23.152 20,9%			€ 24.310 22,0%			Importi annui Percentuale avanzamento 0,0%																
EFFETTIVA																																			
	110.512 100%			euro			euro			Importo appaltati			Importo annuo Percentuale avanzamento			euro %			Importo annuo Percentuale avanzamento																



*Handwritten signature and initials.*

Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

**Scheda C**  
CONSUNTIVO  
**AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015**

<b>OPERA</b>	<b>Adeguamento raccomandazioni ANSV</b>		<b>N° IM19</b>
P.E.	P.M.	A.S.	

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																																											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																										
PREVISTA																												<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Importo annuo</td> <td>€ 0</td> <td>€ 20.000</td> <td>€ 0</td> </tr> <tr> <td>Percentuale avanzamento</td> <td>0,0%</td> <td>100,0%</td> <td>0,0%</td> </tr> </table>																											Importo annuo	€ 0	€ 20.000	€ 0	Percentuale avanzamento	0,0%	100,0%	0,0%
	Importo annuo	€ 0	€ 20.000	€ 0																																																										
Percentuale avanzamento	0,0%	100,0%	0,0%																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Importo totale</td> <td>20.000</td> <td>€ 0</td> <td>€ 0</td> </tr> <tr> <td>Percentuale avanzamento</td> <td>100%</td> <td>0,0%</td> <td>0,0%</td> </tr> </table>																											Importo totale	20.000	€ 0	€ 0	Percentuale avanzamento	100%	0,0%	0,0%																												
Importo totale	20.000	€ 0	€ 0																																																											
Percentuale avanzamento	100%	0,0%	0,0%																																																											
EFFETTIVA																												<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Importo annuo</td> <td>euro</td> <td>euro</td> <td>euro</td> </tr> <tr> <td>Percentuale avanzamento</td> <td>5%</td> <td>100%</td> <td>0,0%</td> </tr> </table>																											Importo annuo	euro	euro	euro	Percentuale avanzamento	5%	100%	0,0%
	Importo annuo	euro	euro	euro																																																										
Percentuale avanzamento	5%	100%	0,0%																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Importo annuo</td> <td>euro</td> <td>euro</td> <td>euro</td> </tr> <tr> <td>Percentuale avanzamento</td> <td>5%</td> <td>100%</td> <td>0,0%</td> </tr> </table>																											Importo annuo	euro	euro	euro	Percentuale avanzamento	5%	100%	0,0%																												
Importo annuo	euro	euro	euro																																																											
Percentuale avanzamento	5%	100%	0,0%																																																											



107

[Handwritten signature]

Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

**Scheda C**  
CONSUNTIVO  
**AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015**

**OPERA** **Adegumento attrezzature di lavoro** **N° M20**  
P.E. P.M. A.S.

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015										
	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M
PREVISTA																													
	€ 0 0,0%			€ 7.000 18,1%			€ 7.350 19,0%			€ 7.717 20,0%			€ 8.103 20,9%			€ 8.508 22,0%			0,0%			Importi annui Percentuale avanzamento							
EFFETTIVA																													
	euro			38.678 100%			euro			Importo appaltato			euro			Importo annuo Percentuale avanzamento			%			A							



*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*



Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

**Scheda C**  
CONSUNTIVO  
**AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015**

<b>OPERA</b>	<b>Acquisto pala gommata</b>	<b>N° M22</b>
<b>P.E.</b>	<b>P.M.</b>	<b>A.S.</b>

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																							
	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D			
PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI <b>PRESTITA</b>	€ 0	0,0%		€ 13.000	100,0%																																					
	Importo annui			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0					
	0,0%			100,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%		
			<b>13.000</b>																																							
			<b>100%</b>																																							
			<b>Importo totale</b>																																							
			<b>100%</b>																																							
			<b>Percentuale avanzamento</b>																																							
REALIZZAZIONE			euro																																							
			euro																																							
			%																																							
			Importo annuo																																							
			%																																							



CM22

Handwritten initials and numbers at the bottom right corner.



Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

**Scheda C**  
CONSUNTIVO  
**AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015**

**OPERA** Acquisito bob cat compreso di attrezzature **N° M24**  
P.F. P.M. **A.S.**

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																			
	G	F	M	A	M	I	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	I	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	I	G	L	A	S	O	N
PREVISTA	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p>PROGETTAZIONE</p> <p>APPROVAZIONE</p> <p>APPALTO</p> <p>REALIZZAZIONE</p> <p>COLLAUDI</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p>€ 0</p> <p>0,0%</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p>€ 0</p> <p>0,0%</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p>€ 0</p> <p>0,0%</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p>€ 42.000</p> <p>100,0%</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p>€ 0</p> <p>0,0%</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p>€ 0</p> <p>0,0%</p> </div> </div>																											<p>Importo annuo</p> <p>Percentuale avanzamento</p>										
	<p>Importo totale</p> <p>Percentuale avanzamento</p>												<p>Importo annuo</p> <p>Percentuale avanzamento</p>			<p>Importo annuo</p> <p>Percentuale avanzamento</p>																						
EFFETTIVA	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p>42.000</p> <p>100%</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p>€ 0</p> <p>0,0%</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p>€ 0</p> <p>0,0%</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p>€ 0</p> <p>0,0%</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p>€ 0</p> <p>0,0%</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p>€ 0</p> <p>0,0%</p> </div> </div>																											<p>Importo annuo</p> <p>Percentuale avanzamento</p>										
	<p>Importo totale</p> <p>Percentuale avanzamento</p>												<p>Importo annuo</p> <p>Percentuale avanzamento</p>			<p>Importo annuo</p> <p>Percentuale avanzamento</p>																						



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

**Scheda C**  
CONSUNTIVO

Riunione: 30/06/2010

**AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015**

OPERA **Acquisto rullo compressore kg 500** N° M25  
P.E. P.M. A.S.

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																						
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D					
PREVISTA	<p>PROGETTAZIONE</p> <p>APPROVAZIONE</p> <p>APPALTO</p> <p>REALIZZAZIONE</p> <p>COLLAUDI</p>																																								
	€ 0			€ 0			€ 0			€ 50.000			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0			€ 0				
0,0%			0,0%			0,0%			100,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%					
50.000			100%			Importo totale			Percentuale avanzamento																																
EFFETTIVA	<p>REALIZZAZIONE</p>																																								
	euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro				
%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%		



*Handwritten signature and initials.*

Riunione:

Data monitoraggio: 30/06/2010

Scheda C  
CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

OPERA P.E. Spaziatrice aeroportuale P.M. A.S. N° M26

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI																																			
	€ 0 0,0%			€ 0 0,0%			€ 85.000 30,9%			€ 100.000 36,4%			€ 90.000 32,7%			€ 0 0,0%			€ 0 0,0%			Importi annui Percentuale avanzamento													
P.R.E.S.V.I.T.A	275.000			100%			Importo totale Percentuale avanzamento			P			P			P			P			P													
	euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro													
EFFETTIVA	euro			%			Importo annuo Percentuale avanzamento			Importo appaltato			Importo annuo Percentuale avanzamento																						
	euro			%			euro			euro			euro			euro			euro			euro													



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

**Scheda C**  
CONSUNTIVO  
**AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015**

**OPERA** Adeguamento spogliatoi e magazzino MOS **N° M28**  
P.E. P.M. **A.S.**

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI	■																																		
	€ 0	€ 25.000		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		€ 0	
	0,0%	100,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
PREVISTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Importo totale</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">25.000</td> </tr> <tr> <td>Percentuale avanzamento</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </table>																											Importo totale	25.000	Percentuale avanzamento	100%				
	Importo totale	25.000																																	
Percentuale avanzamento	100%																																		
EFFETTIVA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Importo appaltato</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">euro</td> </tr> <tr> <td>Importo annuo</td> <td style="text-align: center;">euro</td> </tr> <tr> <td>Percentuale avanzamento</td> <td style="text-align: center;">%</td> </tr> </table>																											Importo appaltato	euro	Importo annuo	euro	Percentuale avanzamento	%		
	Importo appaltato	euro																																	
Importo annuo	euro																																		
Percentuale avanzamento	%																																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Importo annuo</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">€ 0</td> </tr> <tr> <td>Percentuale avanzamento</td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> </tr> </table>																											Importo annuo	€ 0	Percentuale avanzamento	0,0%				
Importo annuo	€ 0																																		
Percentuale avanzamento	0,0%																																		



*[Handwritten signature]*

Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

Scheda C  
CONSUNTIVO  
AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

OPERA P.E. Progetto scorte intangibili e farmaci N° M29 P.M. A.S.

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																				
	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	G	L	A	S	O	N	D				
PREVISTA	PROGETTAZIONE			€ 0			€ 32.000			€ 108.592			€ 8.615			€ 8.946			€ 0																				
	APPROVAZIONE			0,0%			20,2%			68,7%			5,4%			5,7%			0,0%			0,0%																	
EFFETTIVA	APPALTO			150.153			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro			euro		
	REALIZZAZIONE			100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%		
COLLAUDI			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			Importo totale			
			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			Percentuale avanzamento			



Handwritten signature and initials.





Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

**Scheda C**  
CONSUNTIVO  
**AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015**

OPERA **Sistema tetra** P.M. **A.S.** N° **III33**

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																	
	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A						
PREVISTA																																				
	€ 0 0,0%			€ 200.000 84,0%			€ 18.000 7,6%			€ 10.000 4,2%			€ 10.000 4,2%			€ 10.000 4,2%			€ 0 0,0%			€ 0 0,0%			Importi annuali Percentuale avanzamento											
EFFETTIVA																																				
	€ 0 0,0%			€ 200.000 84,0%			€ 18.000 7,6%			€ 10.000 4,2%			€ 10.000 4,2%			€ 10.000 4,2%			€ 0 0,0%			€ 0 0,0%			Importi annuali Percentuale avanzamento											
			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Importo totale</td><td>238.000</td></tr> <tr><td>Percentuale avanzamento</td><td>100%</td></tr> </table>			Importo totale	238.000	Percentuale avanzamento	100%																											
Importo totale	238.000																																			
Percentuale avanzamento	100%																																			
			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>euro</td><td></td></tr> </table>			euro																														
euro																																				
			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>euro</td><td></td></tr> <tr><td>%</td><td></td></tr> </table>			euro		%																												
euro																																				
%																																				



*Handwritten signature and initials.*



Riunione:  
Data monitoraggio: 30/06/2010

**Scheda C**  
CONSUNTIVO  
**AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015**

OPERA **Indagini strutturali** P.M. **A.S.** N° **IM37**

ATTIVITA'	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																
	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M	A	G	F	M	A	M
PREVISTA																																			
	PROGETTAZIONE																																		
APPROVAZIONE																																			
APPALTO																																			
REALIZZAZIONE																																			
COLLAUDI																																			
	€ 0																																		
	0,0%																																		
	€ 15.000																																		
	18,1%																																		
	€ 15.750																																		
	19,0%																																		
	€ 16.538																																		
	20,0%																																		
	€ 17.364																																		
	20,9%																																		
	€ 10.233																																		
	22,0%																																		
	0,0%																																		
	0,0%																																		
EFFETTIVA																																			
	REALIZZAZIONE																																		
	82.884																																		
	100%																																		
	Impeto totale																																		
	Percentuale avanzamento																																		
	euro																																		
	Impeto appaltato																																		
	Impeto annuo																																		
	Percentuale avanzamento																																		
	euro																																		
	5%																																		



*Handwritten signature and initials in blue ink.*