

Elenco – anagrafe delle Opere Incompiute

ai sensi dell'art. 44 bis del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Sezione: Regione Lazio - Osservatorio Regionale Contratti Pubblici

Anno di riferimento 2024

Data di pubblicazione: 11/06/2025

Denominazione stazione appaltante	CUP	Stato dell'opera incompiuta ¹	Ambito di interesse regionale/nazionale	Titolo opera incompiuta	Localizzazione opera ISTAT/NUTS	Totale intervento aggiornato ultimo q.e.	Importo oneri per l'ultimazione dei lavori	% Lavori eseguiti	Fruibilità opera	Usò ridimensionato opera	Opera a rete	Costituisce discontinuità della rete
COMUNE DI CITTADUCALE CF: 00113040570	H35H11000170001	lett. b	Regionale	Programma di edilizia residenziale sovvenzionata sperimentale - realizzazione 9 alloggi in località Battute di Cittaducale - Opere di completamento	012057016 IT142	€ 1.024.203,75	€ 350.000,00	56.19 %	SI	SI	NO	NO
VENTOTENE CF: 00145130597	B66I08000030002	lett. a	Regionale	Risanamento delle Facciate dei Fabbricati del Centro Storico di Ventotene.	012059033 IT144	€ 780.127,67	€ 250.006,79	22.65 %	SI	SI	NO	NO
VENTOTENE CF: 00145130597	B65J08000020002	lett. a	Regionale	Ventotene Isola ad emissioni Zero	012059033 IT144	€ 763.206,75	€ 424.766,56	17.61 %	SI	SI	SI	SI
Comune di Borgo Velino CF: 00109190579	144B12000030002	lett. a	Regionale	Recupero e risanamento dei centri Storici del Lazio	012057008 IT142	€ 208.653,68	€ 0,00	0.00 %	SI	SI	NO	NO
COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI CF: 00274940600	D79G13000110005	lett. b	Regionale	Realizzazione della piscina comunale in località Colle Pece	012060023 IT145	€ 2.486.792,81	€ 1.000.000,00	58.53 %	NO	SI	NO	NO
comune di poli CF: 00884530585	B42C21001500002	lett. a	Nazionale	EX OSPEDALE ROSA*VICOLO DELL'OSPEDALE ROSA*LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E EFFICENDAMENTO ENERGETICO	012058078 IT143	€ 907.000,00	€ 27.284,99	54.28 %	NO	NO	NO	NO
ROMA CAPITALE CF: 02438750586	J86J15000240004	lett. a	Nazionale	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI PER LA CASA DI ACCOGLIENZA ONCOLOGICA INFANTILE	012058091 IT143	€ 80.000,00	€ 99.999,00	52.00 %	NO	NO	NO	NO
comune di poli CF: 00884530585	B43J11001000003	lett. a	Nazionale	relizzazione 24 alloggi erp	012058078	€ 3.000.000,00	€ 558.737,16	47.99 %	NO	NO	NO	NO
COMUNE DI PICINISCO CF: 82000690600	0000000000000000	lett. a	Regionale	Museo demoantropologico della pastorizia e della transumanza in località Antica	012060050 IT145	€ 415.855,23	€ 240.000,00	46.35 %	NO	SI	NO	NO
Comune di Ardea CF: 80108730583	D79J06000120004	lett. a	Regionale	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE COLLE ROMITO	012058117	€ 650.000,00	€ 160.000,00	43.91 %	NO	NO	NO	NO
comune di poli CF: 00884530585	B42E20002100003	lett. a	Regionale	sostituzione edilizia scuola elementare	012058078 IT143	€ 3.414.477,00	€ 1.047.173,92	42.52 %	NO	NO	NO	NO
VENTOTENE CF: 00145130597	B69H08000290001	lett. a	Regionale	Messa in sicurezza di alcune aree della parete nord-est dell'isola di Ventotene – Lavori di sistemazione dell'area dell'ex Caserma Granili sul Porto Romano - 1° Stralcio	012059033 IT144	€ 950.000,00	€ 160.214,58	26.64 %	NO	NO	NO	NO
ROMA CAPITALE CF: 02438750586	J89H09000590004	lett. b	Regionale	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II - QUARTICCILO	012058091 IT143	€ 1.643.455,00	€ 1.000.000,00	23.00 %	NO	NO	NO	NO
Comune di Terracina CF: 00246180590	J51E15000100002	lett. a	Regionale	COMPLETAMENTO PROGRAMMA INTEGRATO MOBILITA' SOSTENIBILE CENTRO STORICO ALTO	012059032 IT144	€ 1.350.000,00	€ 809.402,99	21.04 %	NO	NO	NO	NO
comune di nettuno CF: 02910820584	G73B04000000005	lett. a	Regionale	IMPIANTO SPORTIVO - COMPLESSO NATATORIO LORIFINA	012058072	€ 2.840.513,00	€ 2.500.000,00	13.11 %	NO	SI	NO	NO
ATAC S.p.A. CF: 06341981006	J81110001080004	lett. b	Regionale	Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione della quarta asta di manovra del capolinea Laurentina della Metro B	012058091 IT143	€ 1.798.339,59	€ 1.541.597,61	8.79 %	NO	NO	SI	NO
Comune di Pontecorvo CF: 81001510601	B88G0500005000	lett. b	Regionale	Realizzazione di un cinema teatro in loc. Venanti presso Giardino dello sport	012060056 IT145	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	7.80 %	NO	NO	NO	NO
Comune di Montorio Romano CF: 86005370589	C12H24000670005	lett. b	Regionale	COMPLETAMENTO PALESTRA ANNESSA ALL'A SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA ISTITUTO COMPRENSIVO MONTORIO ROMANO	012058066 IT143	€ 681.619,00	€ 1.550.000,00	6.55 %	NO	NO	NO	NO
Comune di Terracina CF: 00246180590	J59F19000080005	lett. a	Regionale	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RIDUZIONE RISCHI D'INCENDIO, ELIMINAZIONE RISCHI CADUTA DALL'ALTO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO SCOLASTICO E. FIORINI 2° LOTTO	012059032 IT144	€ 1.350.000,00	€ 127.790,67	5.18 %	NO	NO	NO	NO
Comune di Terracina CF: 00246180590	J55B18000010004	lett. a	Regionale	Lavori di realizzazione Palestra Polidisciplinare nel quartiere Calcatore	012059032 IT144	€ 605.924,05	€ 1.008.000,00	4.41 %	NO	NO	NO	NO
ROMA CAPITALE CF: 02438750586	J88G05000160002	lett. a	Regionale	REALIZZAZIONE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE TOR MARANCIA: DEMOLIZIONE E	012058091 IT143	€ 1.933.353,44	€ 0,00	3.00 %	NO	NO	NO	NO

Denominazione stazione appaltante	CUP	Stato dell'opera incompiuta ¹	Ambito di interesse regionale/nazionale	Titolo opera incompiuta	Localizzazione opera ISTAT/NUTS	Totale intervento aggiornato ultimo q.e.	Importo oneri per l'ultimazione dei lavori	% Lavori eseguiti	Fruibilità opera	Uso ridimensionato opera	Opera a rete	Costituisce discontinuità della rete
RICOSTRUZIONE DI UNA SCUOLA DELL'INFANZIA ODESCALCHI E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SITO IN VIA GIANGIACOMO PER UN NUOVO CENTRO POLIVALENTE												
Comune di Pontecorvo CF: 81001510601	B41B02000200006	lett. b	Regionale	Completamento dell'Asse Viario di connessione tra i poli produttivi e il casello Autostradale A1 Ravano Canalello Casello autostradale A1 2° LOTTO	012060056 IT145	€ 2.016.601,03	€ 4.200.000,00	1.91 %	NO	NO	SI	SI
COMUNE DI ROCCASECCA CF: 81001750603	000000000000000	lett. b	Regionale	Ampliamento rete fognaria Roccasecca Scalo	012060060	€ 1.147.000,00	€ 224.511,11	0.00 %	NO	SI	SI	SI
Comune di Palombara Sabina CF: 00998690580	B13J08000050006	lett. b	Regionale	COSTRUZIONE DI UN DEPURATORE E RELATIVO COLLEGAMENTO FOGNARIO IN LOC. PIANA NELLA FRAZIONE DI STAZZANO	012058075	€ 397.629,47	€ 0,00	0.00 %	NO	NO	SI	NO
ROMA CAPITALE CF: 02438750586	J87102002480002	lett. b	Regionale	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED AMBIENTALE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI CONNESSIONE - PIAZZA LORENZO LOTTO - VIA CARLO TOMMASO ODESCALCHI	012058091 IT143	€ 579.768,17	€ 0,00	0.00 %	NO	NO	NO	NO
COMUNE DI ARCE CF: 00313290603	J16J22000080001	lett. a	Regionale	RIQUALIFICAZIONE O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMMOBILE SITO IN VIA MAGNI	012060008 IT145	€ 1.288.461,71	€ 1.288.461,71	0.00 %	NO	SI	NO	NO
COMUNE DI ARCE CF: 00313290603	J15B22000460001	lett. a	Regionale	RIQUALIFICAZIONE PALAZZO SITO IN VIA CORSO UMBERTO I	012060008 IT145	€ 1.424.031,28	€ 1.424.031,28	0.00 %	NO	SI	NO	NO
VENTOTENE CF: 00145130597	B61G08000010002	lett. a	Regionale	Messa in sicurezza delle aree portuali tramite impianto antincendio	012059033 IT144	€ 250.000,00	€ 249.774,00	0.00 %	NO	NO	NO	NO
Comune di Terracina CF: 00246180590	000000000000000	lett. a	Regionale	Riconversione area piscina	012059032 IT144	€ 2.731.500,00	€ 2.000.000,00	0.00 %	NO	NO	NO	NO
Comune di Torre Cajetani CF: 00303680607	J86J15002220002	lett. a	Regionale	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEMENTARE VIA SPIUGHE	012060078	€ 259.954,90	€ 380.000,00	0.00 %	NO	NO	NO	NO

Nota 1

Stato opera incompiuta D.M. 42/2013 art. 1 comma 1 o comma 2:

lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;

lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;

lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.