

Riunione: Data monitoraggio: 16/11/2010										Scheda D									
fonte di finanziamento										AEROPORTO DI CATANIA - rif. PROGRAMMA :									
OPERA :					Riqualfica pista, raccordi, testate e strip										N° 1				
D.L.		RUP			Sorv. ENAC														
SCHEDA PROGETTO																			
DATA APPROVAZIONE PROGETTO					DATA CONSEGNA LAVORI					AVANZAMENTO LAVORI (%)					DATA PREV. ULTIMAZIONE				
Entro il					Entro il					Entro il					Entro il				
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)					PRE DEF ES					DATA APPROVAZIONE PROGETTO					DATA CONSEGNA LAVORI				
AVANZAMENTO progetto e lavori					PRE DEF ES					85451/DIRGEN/APS del 02/12/2009					Entro il				
NOTE																			

oneri prog/accessori		
STANZIAMENTO PREVISTO €		39.800.000,00
IMPORTO PROGETTO AUTORIZZATO €		
IMPORTO APPALTATO €		
IMPRESA APPALTRICE		



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Riunione: Data monitoraggio: 16/11/2010										Scheda D		
AEROPORTO DI CATANIA - rif. PROGRAMMA : Parcheggio a raso area Nord landside										N° 2		
OPERA :		D.L.		RUP		Sorv. ENAC						
SCHEDA PROGETTO												
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA CONSEGNA LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI (%)		DATA PREV. ULTIMAZIONE		NOTE	
Entro il			Entro il		Entro il							
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori			PRE		DEF		ES		48459/DIRGEN/APS del 23/07/09			
AVANZAMENTO progetto e lavori			X									

oneri prog/accessori		STANZIAMENTO PREVISTO €	3.590.000,00
IMPORTO PROGETTO AUTORIZZATO €			
IMPORTO APPALTATO €			
IMPRESA APPALTATRICE			



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Scheda D

Riunione:

Data monitoraggio: 16/11/2010

fonte di finanziamento

AEROPORTO DI CATANIA

- rif. PROGRAMMA :

OPERA :

Ristrutturazione edificio "Morandi "

N° 3

D.L.

RUP

Sovv. ENAC

SCHEDA PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
			Entro il 31/07/2011	Entro il		Entro il	
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori			PRE DEF ES				
			X				

oneri progettuali

STANZIAMENTO PREVISTO €	20.000.000,00
IMPORTO PROGETTO AUTORIZZATO €	
IMPORTO APPALTATO €	
IMPRESA APPALTRICE	



20

Scheda D

Riunione:

Data monitoraggio: 16/11/2010

fonte di finanziamento

AEROPORTO DI CATANIA - rif. PROGRAMMA :

OPERA :

Riqualfica ex locali "Punto ristoro"

N° 4

D.L.

RUP

Serv. ENAC

SCHEDA PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
	PRE	DEF	ES	Entro il		Entro il	
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori							
			X	0098783 del 05/08/2010			

oneri prog/accessori

STANZIAMENTO PREVISTO €	145.000,00
-------------------------	------------

IMPORTO PROGETTO AUTORIZZATO €	
--------------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTRICE	
--------------------	--



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Riunione:

Data monitoraggio: 16/11/2010

fonte di finanziamento

AEROPORTO DI CATANIA

- rif. PROGRAMMA :

OPERA :

Ampliamento passerelle gates partenze corpi M1 e M2 nell'ambito della Nuova Aerostazione di Catania Fontanarossa

N° 6

D.L.

RUP

Serv. ENAC

SCHEDA PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
	PRE	DEF	ES	Entro il		Entro il	
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori			X	04/05/2010 prot. 0038924			

oneri prog/accessori

STANZIAMENTO PREVISTO €	738.061,42
-------------------------	------------

IMPORTO PROGETTO AUTORIZZATO €	
--------------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTRICE	
--------------------	--



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Scheda D

Riunione:

Data monitoraggio: 16/11/2010

fonte di finanziamento

AEROPORTO DI CATANIA - rif. PROGRAMMA :

OPERA: Ing. Valentina Grasso Dott. Francesco D'Amico Sorv. ENAC N° 7

Nuovi uffici galleria arrivi mezzanino

SCHEDA PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
	PRE	DEF	ES	Entro il		Entro il	
AVANZAMENTO progetto e lavori			X	462/00N del 11/02/2010	01/07/2010	100%	17/09/2010

oneri progettuali

STANZIAMENTO PREVISTO €	39.000,00
IMPORTO PROGETTO AUTORIZZATO €	39.000,00
IMPORTO APPALTATO €	28.098,04
IMPRESA APPALTRICE	I.L.E.S. Impresa Lavori edili e stradali S.R.L.



Handwritten signature and initials.

Riunione: Data monitoraggio: 16/11/2010 fonte di finanziamento AEROPORTO DI CATANIA " ref. PROGRAMMA :										Scheda D	
OPERA :			Ampliamento Aree Commerciali					N° 8			
D.I.			RUP			Sovv. ENAC					
SCHEDA PROGETTO											
DATA APPROVAZIONE PROGETTO			DATA CONSEGNA LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI (%)		DATA PREV. ULTIMAZIONE		NOTE		
Entro il 30/09/2010			Entro il				Entro il				
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			PRE		DEF		ES				
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori							X				

oneri prog/accessori	
STANZIAMENTO PREVISTO €	1.195.000,00
IMPORTO PROGETTO AUTORIZZATO €	
IMPORTO APPALTATO €	
IMPRESA APPALTATRICE	



[Handwritten signature]

Scheda D									
Riunione: Data monitoraggio: 16/11/2010 AEROPORTO DI CATANIA - rif. PROGRAMMA : Ripristino opere dequalificate nuova aerostazione N° 9									
D.L.		RUP		Sotv. ENAC					
SCHEDA PROGETTO									
DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA CONSEGNA LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI (%)		DATA PREV. ULTIMAZIONE		NOTE	
Entro il		Entro il				Entro il			
PRE		DEF		ES					
X									
18/12/2009 prot. 0089789									
AVANZAMENTO progetto e lavori									

oneri prog/accessori	
STANZIAMENTO PREVISTO €	1.265.000,00
IMPORTO PROGETTO AUTORIZZATO €	
IMPORTO APPALTATO €	
IMPRESA APPALTATRICE	



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Scheda D

Riunione:

Data monitoraggio: 16/11/2010

fonte di finanziamento

AEROPORTO DI CATANIA

- rif. PROGRAMMA :

OPERA :

Ristrutturazione sistemi informativi aziendali

N° 10

D.L.

RUP

Serv. ENAC

SCHEDA PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
Entro il			Entro il	Entro il		Entro il	
PRE DEF ES							
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori							

oneri prog/accessori

STANZIAMENTO PREVISTO €	4.670.000,00
-------------------------	--------------

IMPORTO PROGETTO AUTORIZZATO €	
--------------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--



Handwritten signature and initials.

Riunione: Data monitoraggio: 16/11/2010 fonte di finanziamento AEROPORTO DI CATANIA Scarico reflui in sistema fognario cittadino ref. PROGRAMMA :										Scheda D N° 11	
OPERA :											
D.L.		RUP							Serv. ENAC		
SCHEDA PROGETTO											
DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA CONSEGNA LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI (%)		DATA PREV. ULTIMAZIONE		NOTE			
Entro il 30/06/2011		Entro il				Entro il					
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		PRE		DEF		ES					
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori						X					

oneri prog/accessori	
STANZIAMENTO PREVISTO €	1.000.000,00
IMPORTO PROGETTO AUTORIZZATO €	
IMPORTO APPALTATO €	
IMPRESA APPALTATRICE	



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Riunione: Data monitoraggio: 16/11/2010 fonte di finanziamento AEROPORTO DI CATANIA - rif. PROGRAMMA : Opera: Parcheggio Multipiano e adeguamento viabilità di accesso (Area Campo Sportivo) N° 12									
D.L.		RUP		Sorv. ENAC					
SCHEDA PROGETTO									
DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA CONSEGNA LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI (%)		DATA PREV. ULTIMAZIONE		NOTE	
Entro il		Entro il				Entro il			
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		PRE		DEF		ES			
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				X					
113412/ENAC/IPP del 28/09/2010									

oneri prog/accessori		
STANZIAMENTO PREVISTO €	19.877.103,00	
IMPORTO PROGETTO AUTORIZZATO €		
IMPORTO APPALTATO €		
IMPRESA APPALTRICE		



Handwritten signature

Scheda D									
Riunione: Data monitoraggio: 16/11/2010 fonte di finanziamento									
AEROPORTO DI CATANIA - rif. PROGRAMMA :									
OPERA:		Riqualfica grande Infermeria						N° 13	
D.L.		RUP					Sorv. ENAC		
SCHEDA PROGETTO									
DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA CONSEGNA LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI (%)		DATA PREV. ULTIMAZIONE		NOTE	
Entro il		Entro il				Entro il			
PRE DEF ES									
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il							
AVANZAMENTO progetto e lavori		38991/ENAC/IPP del 04/05/2010		X					

oneri prog/accessori	
STANZIAMENTO PREVISTO €	437.000,00
IMPORTO PROGETTO AUTORIZZATO €	
IMPORTO APPALTATO €	
IMPRESA APPALTATRICE	



[Handwritten signature]

Scheda D									
Riunione: Data monitoraggio: 16/11/2010 fonte di finanziamento									
AEROPORTO DI CATANIA - rif. PROGRAMMA :									
OPERA:		Locale ricovero unità cinofile GdF						N° 14	
D.L.		RUP					Serv. ENAC		
SCHEDA PROGETTO									
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		DATA APPROVAZIONE PROGETTO		DATA CONSEGNA LAVORI		AVANZAMENTO LAVORI (%)		DATA PREV. ULTIMAZIONE	
		Entro il		Entro il				Entro il	
		PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				X	45146/ENAC/IPP del 13/05/2010				

oneri progettuali	
STANZIAMENTO PREVISTO €	150.000,00
IMPORTO PROGETTO AUTORIZZATO €	
IMPORTO APPALTATO €	
IMPRESA APPALTATRICE	



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Riunione: Data monitoraggio: 16/11/2010 fonte di finanziamento AEROPORTO DI CATANIA - rif. PROGRAMMA : Hangar Wind Jet Manutenzione AA/MM OPERA : D.L. _____ RUP _____ Sorv. ENAC _____ N° 16									
SCHEDA PROGETTO									
DATA APPROVAZIONE PROGETTO Entro il 30/06/2011			DATA CONSEGNA LAVORI Entro il _____		AVANZAMENTO LAVORI (%) _____		DATA PREV. ULTIMAZIONE Entro il _____		NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI) PRE DEF ES									
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori _____ X									

oneri prog/accessori	
STANZIAMENTO PREVISTO €	1.000.000,00
IMPORTO PROGETTO AUTORIZZATO €	
IMPORTO APPALTATO €	
IMPRESA APPALTATRICE	



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Scheda D

Riunione:

Data monitoraggio: 16/11/2010

fonte di finanziamento

AEROPORTO DI CATANIA - rif. PROGRAMMA :

N° 17

Riqualfica Scalo Merci

OPERA :

D.L.	Ing. Valentina Grasso	RUP	Dott. Renato Serrano	Serv. ENAC		
SCHEDA PROGETTO						
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
		Entro il	Entro il		Entro il	
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori		PRE	DEF	ES		
				X	14/01/2009 prot. 0000116	28/05/2009
				100%	27/05/2010	

oneri progettuali

STANZIAMENTO PREVISTO €	194.450,00
IMPORTO PROGETTO AUTORIZZATO €	194.450,00
IMPORTO APPALTATO €	179.728,61
IMPRESA APPALTATRICE	GEFA IMPIANTI srl



[Handwritten signature]

Scheda D

Riunione:

Data monitoraggio: 16/11/2010

fonte di finanziamento

AEROPORTO DI CATANIA

- rif. PROGRAMMA :

OPERA :

Nuovo sistema BRS

N° 18

D.L.

RUP

Serv. ENAC

SCHEDA PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
	PRE	DEF	ES	Entro il		Entro il	
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori							
			X				

oneri progett accessori

STANZIAMENTO PREVISTO €	150.000,00
IMPORTO PROGETTO AUTORIZZATO €	
IMPORTO APPALTATO €	
IMPRESA APPALTRICE	



Handwritten signature and initials at the bottom right.

Scheda D

Riunione:

Data monitoraggio: 16/11/2010

fonte di finanziamento

AEROPORTO DI CATANIA

- rif. PROGRAMMA :

OPERA :

Integrazione sistema smistamento bagagli in arrivo con software AOS

N° 19

D.L.

RUP

Serv. ENAC

SCHEDA PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
	PRE	DEF	ES	Entro il		Entro il	
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori							
			X				

oneri progettaccessori

STANZIAMENTO PREVISTO €	60.000,00
-------------------------	-----------

IMPORTO PROGETTO AUTORIZZATO €	
--------------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Riunione:

Data monitoraggio: 16/11/2010

fonte di finanziamento

AEROPORTO DI CATANIA

- rif. PROGRAMMA :

OPERA :

Nuova configurazione parcheggi e riqualifica viabilità Land Side

N° 20

D.L.

RUP

Serv. ENAC

SCHEDA PROGETTO

DATA APPROVAZIONE
PROGETTODATI DI
PROGETTO (PREVISTI)

PRE DEF ES

Entro il

DATA CONSEGNA
LAVORI

Entro il

AVANZAMENTO
LAVORI (%)DATA PREV.
ULTIMAZIONE

Entro il

NOTE

DATI DI
AVANZAMENTO progetto e lavori0115763/00N del
05/10/2010

X

oneri prog/accessori

STANZIAMENTO PREVISTO €

223.600,00

IMPORTO PROGETTO AUTORIZZATO €

IMPORTO APPALTATO €

IMPRESA APPALTATRICE



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Riunione: Data monitoraggio: 16/11/2010 fonte di finanziamento AEROPORTO DI CATANIA - rif. PROGRAMMA :										Scheda D	
OPERA :		Struttura di protezione pax uscita / arrivi aerostazione						N° 21			
D.L.	Ing. Valentina Grasso		RUP	Ing. Antonio Palumbo		Sorv. ENAC					
SCHEDA PROGETTO											
DATA APPROVAZIONE PROGETTO		Entro il		DATA CONSEGNA LAVORI		Entro il		AVANZAMENTO LAVORI (%)		DATA PREV. ULTIMAZIONE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il		Entro il		Entro il		Entro il		NOTE	
PRE		DEF		ES							
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori		X		0098777 del 05/08/2010							

oneri progettuali		
STANZIAMENTO PREVISTO €	100.100,00	
IMPORTO PROGETTO AUTORIZZATO €		
IMPORTO APPALTATO €		
IMPRESA APPALTRICE		



Handwritten signature and initials.

Scheda D

Riunione:

Data monitoraggio: 16/11/2010

fonte di finanziamento

AEROPORTO DI CATANIA

- rif. PROGRAMMA :

OPERA: Real. nuova area di sosta autobus ed adeg. viab. e parcheggi
land side (area parcheggi privati) N° 22

D.L.

RUP

Serv. ENAC

SCHEDA PROGETTO

DATA APPROVAZIONE
PROGETTO

Entro il 31/12/2013

DATA CONSEGNA
LAVORI

Entro il

AVANZAMENTO
LAVORI (%)

DATA PREV.
ULTIMAZIONE

Entro il

NOTE

DATI DI
PROGETTO (PREVISTI)

PRE

DEF

ES

DATI DI
AVANZAMENTO progetto e lavori

X

oneri prog/accessori

STANZIAMENTO PREVISTO € 9.115.000,00

IMPORTO PROGETTO AUTORIZZATO €

IMPORTO APPALTATO €

IMPRESA APPALTRICE



Scheda D

Riunione:

Data monitoraggio: 16/11/2010

fonte di finanziamento

AEROPORTO DI CATANIA

- rif. PROGRAMMA :

Opera: Realizzazione di sopraelevazione di attuali aree a parcheggio con strutture prefabbricate

N° 23

D.L.	RUP	Serv. ENAC								
SCHEDA PROGETTO										
DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	DATA PREV. ULTIMAZIONE								
Entro il 31/12/2010	Entro il	Entro il								
<table border="1"> <tr> <td>AVANZAMENTO progetto e lavori</td> <td>PRE</td> <td>DEF</td> <td>ES</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>			AVANZAMENTO progetto e lavori	PRE	DEF	ES			X	
AVANZAMENTO progetto e lavori	PRE	DEF	ES							
		X								
NOTE										

oneri prog/accessori

STANZIAMENTO PREVISTO €	9.980.000,00
IMPORTO PROGETTO AUTORIZZATO €	
IMPORTO APPALTATO €	
IMPRESA APPALTRICE	



Handwritten signature

Handwritten signature

Scheda D

Riunione:

Data monitoraggio: 16/11/2010

fonte di finanziamento

AEROPORTO DI CATANIA

- rif. PROGRAMMA :

OPERA :

Ottimizzazione energetica infrastrutture - Parco fotovoltaico Aeroporto Catania Nuova
copertura Aerostazione e Uffici SAC

N° 24/a

D.L.

RUP

Serv. ENAC

SCHEDA PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
			Entro il 30/06/2011	Entro il 31/10/2011		Entro il 31/05/2011	
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori			PRE DEF ES				
			X				

oneri prog/accessori

STANZIAMENTO PREVISTO €	4.696.610,00
IMPORTO PROGETTO AUTORIZZATO €	
IMPORTO APPALTATO €	
IMPRESA APPALTRICE	



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Scheda D

Riunione:

Data monitoraggio: 16/11/2010

fonte di finanziamento

AEROPORTO DI CATANIA

- rif. PROGRAMMA :

OPERA :

Ottimizzazione energetica infrastrutture - Parco fotovoltaico Aeroporto Catania
Realizzazione di sopraelevazione di attuali aree a parcheggio con strutture prefabbricate

N° 24/b

D.L.

RUP

Serv. ENAC

SCHEDA PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
			Entro il 30/06/2011	Entro il 31/10/2011		Entro il 31/03/2013	
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori	PRE	DEF					
		ES					

oneri prog/accessori

STANZIAMENTO PREVISTO €	9.906.625,52
-------------------------	--------------

IMPORTO PROGETTO AUTORIZZATO €	
--------------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--



Ar 20

Scheda D

Riunione:

Data monitoraggio: 16/11/2010

fonte di finanziamento

AEROPORTO DI CATANIA - rif. PROGRAMMA :

OPERA:

Ottimizzazione energetica infrastrutture - Parco fotovoltaico Aeroporto Catania
Parcheggio multipiano ed adeguamento viabilità di accesso (area campo sportivo)

N° 24/c

D.L.

RUP

Serv. ENAC

SCHEDA PROGETTO

NOTE

DATA PREV.
ULTIMAZIONE

AVANZAMENTO
LAVORI (%)

DATA CONSEGNA
LAVORI

DATI DI
PROGETTO (PREVISTI)

Entro il 30/06/2013

Entro il 31/12/2013

PRE

DEF

ES

DATI DI
AVANZAMENTO progetto e lavori

X

oneri progettuali

STANZIAMENTO PREVISTO €

4.001.866,96

IMPORTO PROGETTO AUTORIZZATO €

IMPORTO APPALTATO €



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--



A 

Scheda D

Riunione:

Data monitoraggio: 16/11/2010

fonte di finanziamento

AEROPORTO DI CATANIA - rif. PROGRAMMA :

OPERA :

Ottimizzazione energetica infrastrutture - Parco fotovoltaico Aeroporto Catania
Nuova configurazione parcheggi e riqualifica viabilità land side

N° 24/d

D.L.

RUP

Serv. ENAC

SCHEDA PROGETTO

DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
	PRE	DEF	ES	Entro il 31/05/2011	Entro il 31/09/2011	Entro il 31/10/2011	
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori							
			X				

oneri prog/accessori

STANZIAMENTO PREVISTO €	2.347.260,74
-------------------------	--------------

IMPORTO PROGETTO AUTORIZZATO €	
--------------------------------	--

IMPORTO APPALTATO €	
---------------------	--



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IMPRESA APPALTRICE



Sc

APPENDICE
INTERVENTI ANNUALI
DI
MANUTENZIONE ORDINARIA





Per completezza di informazione vengono di seguito elencati gli interventi di manutenzione ordinaria che la società SAC prevede di realizzare al 2015.

- 1.1 Manutenzione ordinaria aeroporto

Inizio lavori-fine lavori: 2009-2014

Stanziamento previsto da progetto: € 32.044.668

Descrizione: Approntamento ed esecuzione di attività di manutenzione di tipo ordinario da eseguire presso l'aeroporto di Catania.

- M3 Rimozione dello strato di gomma dalla pista ed il conseguente ripristino del valore di aderenza

Inizio lavori-fine lavori: 2010-2014

Stanziamento previsto da progetto: € 226.550

Descrizione: Lavori di rimozione dello strato di gomma ed il contemporaneo ripristino dei valori di aderenza e della tessitura superficiale della pavimentazione, al fine di garantire agli aeromobili in fase di atterraggio e di decollo adeguati valori della stessa in qualsiasi condizione meteorologica.

- M4 Bonifica zone critiche sedime aeroportuale mediante utilizzo di prodotti chimici

Inizio lavori-fine lavori: 2010-2014

Stanziamento previsto da progetto: € 116.038

Descrizione: Lavori di bonifica di vegetazione su tutte le aree del sedime sensibili e di difficile accesso ai mezzi meccanici. Il diserbo viene eseguito mediante l'utilizzo di prodotti chimici mirati.

La somma preventivata è relativa all'acquisto dei prodotti propedeutici alla realizzazione della segnaletica. Non viene incluso il costo del personale perché eseguito con maestranze interne.

- M5 Acquisto materiali di consumo ordinario, finalizzato alla gestione ordinaria della manutenzione

Inizio lavori-fine lavori: 2010-2014

Stanziamento previsto da progetto: € 132.615

Descrizione: Acquisizione di strumenti e materiali di consumo ordinario finalizzato alla gestione programmata della manutenzione ordinaria dell'area airside.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and some illegible scribbles.

- M6 Contratto manutenzione mezzi

Inizio lavori-fine lavori: 2010-2014

Stanziamiento previsto da progetto: € 77.358

Descrizione: Atto contrattuale per la gestione della manutenzione dei mezzi, sia ordinaria che straordinaria, in forza all'area di movimento. Con particolare attenzione alle spazzatrici.

- M7 Contratto gestione BCU: manutenzione cannoncini; software gestione dati

Inizio lavori-fine lavori: 2010-2014

Stanziamiento previsto da progetto: € 93.935

Descrizione: Contratti finalizzati alla gestione della BCU: Manutenzione cannoncini anti-volatili (finalità Safety Management System) e software per la gestione della banca dati relativa all'attività.

- M8 contratto sfalcio a verde zone esterne e confinanti con la recinzione aeroportuale

Inizio lavori-fine lavori: 2010-2014

Stanziamiento previsto da progetto: € 55.256

Descrizione: Stipula di contratto finalizzato allo sfalcio e rasatura erbe delle zone esterne e confinanti con la recinzione aeroportuale.

- M12 Manutenzione canale sbocco mare

Inizio lavori-fine lavori: 2010-2014

Stanziamiento previsto da progetto: € 16.576

Descrizione: Attività di tipo manutentivo localizzata nel canale in prossimità dello sbocco costiero. Tale tipologia di intervento si rende necessario per due volte l'anno, nello specifico: apertura del canale nel mese di ottobre e la chiusura dello stesso entro il mese di aprile.



- M13 Sistema globale BCU

Inizio lavori-fine lavori: 2010-2014

Stanziamento previsto da progetto: € 35.916

Descrizione: Rifornimento e acquisizione di ricariche, materiali di ricambio ed accessori per il mantenimento in efficienza di tutto il sistema BCU: cannoncini Bird dispersal system.

- M14 Ricambi materiali di consumo - spazzatrici -

Inizio lavori-fine lavori: 2010-2014

Stanziamento previsto da progetto: € 121.563

Descrizione: Acquisto e rifornimento di materiali di consumo idonee per i mezzi spazzatrici quali spazzole, cavi, filtri etc.

- M15 Convenzione CRI

Inizio lavori-fine lavori: 2010-2014

Stanziamento previsto da progetto: € 303.909

Descrizione: approntamento e predisposizione della seconda unità medica notturna.

- M16 contratto manutenzione aiuto visivi luminosi

Inizio lavori-fine lavori: 2010-2014

Stanziamento previsto da progetto: € 812.267

Descrizione: Stipula di contratto finalizzato allo svolgimento di richiesta attività di tipo manutentivo da effettuarsi sugli impianti di aiuto visivi luminosi.



- M27 Nolo attrezzature

Inizio lavori-fine lavori: 2010-2013

Stanziamento previsto da progetto: € 170.000

Descrizione: Nolo attrezzature di supporto all'attività manutentiva in airside: cestello, ponteggi ed attrezzature specifiche.

- M34 Sala COE

Inizio lavori-fine lavori: 2010- 2014

Stanziamento previsto da progetto: € 90.000

Descrizione: Attività di manutenzione di tipo ordinario da effettuare in Sala COE e interessante anche il sistema di allertamento per emergenze.

- M35 manutenzione disoleatore

Inizio lavori-fine lavori: 2010- 2014

Stanziamento previsto da progetto: € 66.307

Descrizione: Attività di manutenzione di tipo sia ordinario quanto straordinario dei disolea tori presenti presso l'aeroporto di Catania.

Si allegano di seguito:

Scheda A : riepilogo degli interventi di manutenzione ordinaria previsti annualmente al 2015

Scheda B: cronoprogramma delle opere

Schede C: relative al singolo intervento



INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO

Consumitivo	Previsionale					Aeroporto		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOTALE 2010-2014	2015	TOTALE 2010-2015

INTERVENTI VARI

	5.425.790	5.425.790	5.425.790	5.425.790	27.128.960	27.128.960
attività manutenzione ordinaria aerospazio	4.915.718,00	5.425.790	5.425.790	5.425.790	-	-
totali interventi con fondi propri/privati	4.915.718	5.858.290	5.876.915	5.896.470	5.919.003	5.896.563
totali interventi con fondi pubblici:	-	-	-	-	-	-
					29.487.241	29.487.241



C:\Documents and Settings\Angem\Impostazioni locali\Temporary Internet Files\OLK2\Scheda A solo manut ord _definitiva.xlsscheda A manut. ord



Data monitoraggio: 30/06/2010

CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

[illegible]

Data monitoraggio: 30/06/2010

CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015



Data monitoraggio: 30/06/2010

CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

OPERA		P.E.		P.M.		A.S.		Acquisto materiali di consumo ordinario finalizzato alla gestione ordinaria della manutenzione N° M5																																																																													
ATTIVITA'		2009												2010												2011												2012												2013												2014												2015											
		G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D																			
PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI	PRESTATA																																																																																				
		€ 0												€ 24.000												€ 25.200												€ 26.460												€ 27.783												€ 29.172												Importi annui											
		0,0%												18,1%												19,0%												20,0%												21,0%												22,0%												0,0%		Percentuale avanzamento									



Data monitoraggio: 30/06/2010

CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

OPERA		Contratto manutenzione mezzi												N° M6																							
P.E.		P.M.					A.S.																														
ATTIVITA'		2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015																	
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PRESTATA	PROGETTAZIONE																																				
	APPROVAZIONE																																				
	APPALTO																																				
	REALIZZAZIONE																																				
COLLAUDI																																					
		€ 0			€ 14.000			€ 14.700			€ 15.435			€ 16.206			€ 17.017			Importo annuo																	
		0,0%			18,1%			19,0%			20,0%			20,9%			22,0%			Percentuale avanzamento																	
					Importo totale 77.358 Percentuale avanzamento 100%																																
EFFETTIVA	REALIZZAZIONE																																				



Data monitoraggio: 30/06/2010

Scheda C

CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

[illegible]



6

Data monitoraggio: 30/06/2010

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

[illegible]

Data monitoraggio: 30/06/2010

CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015



2

Data monitoraggio: 30/06/2010

CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

OPERA	Convenzione CRI			N° III/15
P.E.		P.M.	A.S.	

ATTIVITA'	2009												2010												2011												2012												2013												2014												2015																																																																							
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																																																																																				
PREVISTA																																																																																																																																																
EFFETTIVA																																																																																																																																																



2

Riunione:

Data monitoraggio: 30/06/2010

Scheda C

CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

OPERA P.E. Nolo attrezzature di supporto all'attività manutentiva in airside N° IM27

P.M. A.S.

ATTIVITA'	2009												2010												2011												2012												2013												2014												2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PREVISTA	PROGETTAZIONE												APPROVAZIONE												APPALTO												REALIZZAZIONE												COLLAUDI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							



Handwritten signature/initials

Data monitoraggio: 30/06/2010

CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

OPERA	Manutenzione sala COE			N° M34
P.E.		P.M.	A.S.	

[illegible]

af
E

Data monitoraggio: 30/06/2010

CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

OPERA		Manutenzione disoleatore												N° M35																				
P.E.		P.M.												A.S.																				
ATTIVITA'	PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO REALIZZAZIONE COLLAUDI	2009				2010				2011				2012				2013				2014				2015								
		G	F	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	G	L	A	S	O	N	D
EFFETTIVA	REALIZZAZIONE																																	



Data monitoraggio: 30/06/2010

CONSUNTIVO

AEROPORTO DI CATANIA - CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / 2012-2015

[illegible]

Handwritten signature: *[Signature]*