



MSA00.1819L

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II
RIPARTIZIONE EDILIZIA

VERBALE DI SOPRALLUOGO

OGGETTO: "Lavori di realizzazione del nuovo ingresso e razionalizzazione dei parcheggi del Complesso Universitario di Monte S. Angelo - I^a STRALCIO"

Il giorno 03/05/2024, previa convocazione telefonica, si sono incontrati presso la Stazione dell'EAV di Monte S. Angelo, i seguenti partecipanti al sopralluogo.

- 1) Ing. Giuseppe Attanasio per l'EAV
- 2) Ing. Raffaele Izzo per Partecipazione Italia - Infralegrea
- 3) Geom. Antonio Candida RUP per l'Università di Napoli Federico II
- 4) Ing. Lucio Bellucci D.L. per l'Università di Napoli Federico II
- 5) Geom. Luigi Piemonte per L'impresa

Lo scopo dell'incontro è quello di verificare e accertare se con i lavori a farsi da parte dell'Impresa CO.GE.PI., riguardanti alcuni interventi da eseguire sul piazzale pavimentato in marmo travertino (realizzato dall'Impresa Partecipazione Italia per conto dell'EAV), si possano generare dei danni alla funzionalità del piazzale stesso.

Nel dettaglio l'intervento da eseguire riguarda la rimozione e ricostruzione di alcune porzioni di pavimentazione del piazzale con quote diverse e la demolizione e ricostruzione di alcuni muretti perimetrali da modificare come posizione per essere allineati alla futura proiezione della piazza principale.

Le preoccupazioni dell'EAV riguardano in particolare la modifica del sistema di regimentazione delle acque piovane realizzato mediante delle griglie lineari poste lungo il piazzale e l'eventualità di arrecare danni agli impianti fognari ed elettrici dell'illuminazione sottostanti a detta pavimentazione.

Il Direttore dei Lavori, sulla scorta dei grafici progettuali, fa presente che le porzioni di piazzale sul quale si dovrà intervenire non modificheranno le quote esistenti di regimentazione delle acque in quanto la nuova pavimentazione verrà eseguita in continuità con quella preesistente, ad esclusione di una fascia di circa m 1.00 che dovrà essere demolita, con un ulteriore sistema di griglie e pendenze per il deflusso delle acque superficiali. Inoltre tutta la zona dei sottoservizi non risulta interferente con la nuova sistemazione dei pavimenti e muretti e comunque in fase di demolizione si presterà massima attenzione ad una eventuale presenza di detti sottoservizi.

Infine, nel presente sopralluogo il RUP, Geom. Antonio Candida fa presente e chiede al Responsabile dell'EAV, Ing. Attanasio, di adoperarsi per consegnare con urgenza, le porzioni di aree oggetto di intervento, all'Università, al fine di poter consegnare dette aree all'Impresa. La porzione di area da consegnare è riportata sul grafico allegato e la stessa verrà delimitata dall'Impresa, mediante recinzioni metalliche alte m 2.00.



MSA00.1819L

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II
RIPARTIZIONE EDILIZIA

Considerato che le opere di EAV non sono state ancora collaudate, l'ing. Attanasio fa presente che prima della demolizione andrà effettuato, con la Direzione dei lavori del cantiere EAV oggetto dei lavori di PartecipazioneItalia, uno stato di consistenza delle opere che andranno demolite.

Sul grafico inoltre è indicato anche come eventualmente dovrà essere indirizzato il flusso di persone che usciranno dalla stazione sulla piazza, ciò al fine di non interferire con i lavori in corso ed anche per evitare interferenze con i futuri lavori di rifacimento di un tronco dell'impianto fognario e della strada posta in adiacenza al piazzale della stazione.

Il presente Verbale, viene redatto e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione e senza eccezioni di sorta.

Firma dei partecipanti

Ing. Giuseppe Attanasio per l'EAV.....

Ing. Raffaele Izzo per Partecipazione Italia.....

Geom. Antonio Candida RUP per l'Università di Napoli Federico II.....

Ing. Lucio Bellucci D.L. per l'Università di Napoli Federico II.....

Geom. Luigi Piemonte per L'impresa.....

CO. GE. PI.
Costruzioni Generali Piemonte s.r.l.



