Pavimentazioni Piano Terra
+ 1.60

scala - 1 : 100

CODICE IDENTIFICAZIONE LOCALI

NUMERO PIANO X

- **P-1 :** Piano seminterrato **-1.90 m**
- **P0 :** Piano quota **0.00 m**
- **PT :** Piano terra **+1.60 m**
- **P1 :** Piano primo **+5.60 m**
- **P2 :** Piano primo **+9.60 m**
- **PC :** Piano Copertura **+13.60 m**

PX - 00

- **Numero livello**
- **Numerazione progressiva destinazione d'uso**

TIPOLOGIA PAVIMENTI

- Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di gres formato 90x90cm compreso altresì lo scarico e la distribuzione ai vari piani, il carico e il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta
- Pavimento in cemento industriale con manto di usura posato fresco su fresco su massetto predisposto
- Pavimento in cemento lavabile
- Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di gres porcellanato formato 60x60cm, tipo Blu Style Geotech compreso lo scarico e la distribuzione ai vari piani, il carico e il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta
- Fornitura e posa in opera di pavimento flottante in piastrelle di gres porcellanato formato 60x60cm, tipo Blu Style Geotech compreso lo scarico e la distribuzione ai vari piani, il carico e il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta
- Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, rispondenti alla norma UNI EN 14411, posto in opera con idoneo collante, compresivo di raccordi con profilo a sguscia,tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti. Superficie antiscivolo (R11), spessore 10 mm: dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato
- Pavimentazione esistente in pietra

* Per ulteriori informazioni si rimanda all'elaborato 00 XX CM01.

FINITURE PAVIMENTAZIONI PIANO TERRA

CODICE	LOCALI	AREA	Floor Finish
A_PT_01	Portiato d'ingresso	64.71 m²	Pavimento in gres
A_PT_02	Ingresso e attesa	29.94 m²	Pavimento e gres 60x60
A_PT_03	Vano scale	23.44 m²	Pavimento e gres 60x60
A_PT_04	Centro Stella e quadro elettrico generale	12.60 m²	Pavimento e gres 60x60
A_PT_05	Ufficio doppio	15.82 m²	Pavimento e gres 60x60
A_PT_06	Ufficio doppio	15.82 m²	Pavimento e gres 60x60
A_PT_07	Area CIS	12.60 m²	Pavimento e gres 60x60
A_PT_08	Vano scale	23.57 m²	Pavimento e gres 60x60
A_PT_09	Archivio	8.55 m²	Pavimento e gres 60x60
A_PT_10	Ufficio doppio	16.08 m²	Pavimento e gres 60x60
A_PT_11	Ufficio doppio	15.30 m²	Pavimento e gres 60x60
A_PT_12	Ufficio openspace	49.02 m²	Pavimento e gres 60x60
A_PT_13	Ufficio openspace	49.95 m²	Pavimento e gres 60x60
A_PT_14	Archivio	7.64 m²	Pavimento e gres 60x60
A_PT_15	Ufficio doppio	12.53 m²	Pavimento e gres 60x60
A_PT_16	Ufficio singolo	10.24 m²	Pavimento e gres 60x60
A_PT_17	Ufficio doppio	12.53 m²	Pavimento e gres 60x60
A_PT_18	Ufficio singolo	10.44 m²	Pavimento e gres 60x60
A_PT_19	Connettivo	106.11 m²	Pavimento e gres 60x60
A_PT_20	Loc.stampanti	7.73 m²	Pavimento e gres 60x60
A_PT_21	WC	2.90 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
A_PT_22	WC	2.90 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
A_PT_23	WC	2.90 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
A_PT_24	Loc.stampanti	4.79 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
A_PT_25	Spogliatoio	28.72 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
A_PT_26	Corte interna	118.62 m²	-
CI_PT_01	Ingresso	86.20 m²	Pavimentazione esistente
CI_PT_02	Mensa 60 posti	169.64 m²	Pavimento e gres 60x60
CI_PT_03	Area relax	47.33 m²	Cemento industriale
CI_PT_04	Anti bagno	8.88 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_05	WC	1.48 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_06	WC	1.39 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_07	WC	1.39 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_08	Wc disabili	2.75 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_09	Aula Informatica	85.00 m²	Pavimento
CI_PT_10	WC	6.11 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_11	Anti bagno	3.13 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_12	WC	6.39 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_13	Wc disabili	4.57 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_14	Deposito	3.53 m²	Pavimento e gres 60x60
CI_PT_15	Deposito	3.38 m²	Pavimento e gres 60x60
CI_PT_16	Deposito	2.40 m²	Pavimento
CI_PT_17	Connettivo	113.08 m²	Cemento industriale
CI_PT_18	Bar	48.84 m²	Cemento industriale
CI_PT_19	Wc disabili	4.70 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_20	Anti bagno	5.08 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_21	WC	1.39 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_22	WC	1.34 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_23	Deposito	2.40 m²	Pavimento e gres 60x60
CI_PT_24	Sala Conferenze	40.68 m²	Cemento industriale
CI_PT_25	Sala Corsi	36.29 m²	Cemento industriale
CI_PT_26	Deposito	3.79 m²	Pavimento e gres 60x60
CI_PT_27	Deposito	5.51 m²	Pavimento e gres 60x60
CI_PT_28	Deposito	5.51 m²	Pavimento e gres 60x60
CI_PT_29	Ingresso	4.41 m²	Cemento industriale
CI_PT_30	Deposito	5.80 m²	Pavimento e gres 60x60
CI_PT_31	Spogliatoio	2.79 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_32	Wc	1.48 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_33	Connettivo	37.58 m²	Pavimento e gres 60x60
CI_PT_34	Ufficio	16.22 m²	Pavimento e gres 60x60
CI_PT_35	Loc. Trasformazione elettrica	11.55 m²	Cemento industriale
CI_PT_36	Cabina ENEL	11.55 m²	Cemento industriale
CI_PT_37	Vano scale	13.05 m²	-
CI_PT_38	Punto di controllo	8.91 m²	Cemento industriale
CI_PT_39	Deposito sporco	14.12 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_40	Lavaggio	8.68 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_39	Spoglialoio/preparazione	12.39 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_10	Spogliatoio	6.87 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_11	WC	0.88 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_12	Connettivo	5.92 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_13	Spogliatoio	8.92 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_14	WC	1.39 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_15	Connettivo	19.64 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_16	Connettivo	3.18 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_17	Rampa di ingresso carrabile	37.87 m²	Cemento industriale
CI_PT_18	Rampa di ingresso carrabile	48.61 m²	Cemento industriale
CI_PT_19	Connettivo	106.11 m²	Pavimento e gres 60x60
CI_PT_21	Ingresso e attesa	24.63 m²	Pavimento e gres 60x60
CI_PT_22	Corpo di guardia	13.20 m²	Pavimento e gres 60x60
CI_PT_23	Ingresso	35.45 m²	Pavimento e gres 60x60
CI_PT_24	Sala attesa	10.48 m²	Pavimento e gres 60x60
CI_PT_25	Connettivo	12.19 m²	Pavimento e gres 60x60
CI_PT_26	Anti bagno	8.88 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_27	Wc disabili	3.57 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_28	Wc	1.39 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_29	Spogliatoio Piantone	10.03 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_30	Wc	5.76 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_11	Connettivo	17.43 m²	Pavimento e gres 60x60
CI_PT_12	Connettivo	32.88 m²	Pavimento e gres 60x60
CI_PT_13	Deposito	2.96 m²	Cemento lavabile
CI_PT_14	Ufficio	15.75 m²	Pavimento e gres 60x60
CI_PT_16	Ufficio	22.03 m²	Pavimento e gres 60x60
CI_PT_17	Loc. Pulizie	2.08 m²	Pavimento e gres 60x60
CI_PT_18	Connettivo	2.37 m²	Pavimento e gres 60x60
CI_PT_19	Anti bagno	10.09 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_20	WC	1.41 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_21	WC	1.41 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_22	Wc	3.62 m²	Pavimento e gres 60x60 R11
CI_PT_23	Connettivo	22.07 m²	Pavimento e gres 60x60
CI_PT_24	Ufficio	18.75 m²	Pavimento e gres 60x60
CI_PT_25	Ufficio	19.42 m²	Pavimento e gres 60x60
CI_PT_26	Ufficio	12.05 m²	Pavimento e gres 60x60
CI_PT_27	Loc. a disposizione	13.23 m²	Pavimento e gres 60x60

COMMITTENTE:
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP
Toscana - Marche - Umbria
Sede di Firenze

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Pietro Iolpo

PROGETTO DEFINITIVO

Valorizzazione del Compendio demaniale Lido Gori - Ex Dogana in via Vallonda

RESP. INTEGRAZIONI SPECIALISTICHE
Arch. Stefano Maffei

PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE
Arch. Alessandro Urso
Arch. Gianfranco Trebocchi

RESP. RAPPORTO CON GLI ENTI
Arch. Alessandro Urso

PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI
Ing. Roberto Podrecca
Ing. Matteo Vitali
Ing. Marco Baffa Pacini

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Ing. Leopoldo Dhiorio

PROGETTISTA URBANISTICA-PAESAGGIO
Ing. Maria cristina Frego

PROGETTISTA MOBILITÀ - INFRASTRUTTURE E RETI
Ing. Maria cristina Frego
Ing. Maurizio Sevatico

DIRETTORE TECNICO
Ing. Marcello Marcone

PROGETTISTA IMPIANTI IDRO-SANITARI TERMICI E MECCANICI
Ing. Paolo Pietro Bracci

RESPONSABILE PREVENZIONE INCENDI
Ing. Paolo Pietro Bracci

ASPETTI ENERGETICI ED AMBIENTALI - LEED AP
Ing. Ferdinando Sarno

ESPERTO IN GEOLOGIA E IDRAULICA
Ing. Alessandro Cecchelli

ESPERTO IN ACUSTICA
Ing. Claudio Pongiglio

GEOLOGIA
Dr. Geol. Pietro Accolti Gil

BIM MANAGER
Ing. Barbara Frascari

BIM COORDINATOR
Geom. Lazzerini Michele
P.I. Ottavio Sica

BIM SPECIALIST
Ing. Alessio Gori
P.I. Giovanni Guglielmo

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Massimo Porrini

TEAM DI PROGETTO
Arch. Elena Mazzei
Arch. David Azzurro
Dott. Sergio Iemmola
Ing. Ilaria Monsignori
Arch. Daniela Pesce
Ing. Felice Sardano

POLITECNICA
CONSILIUM
OPERA
ANTEL

PROGETTO DEFINITIVO
Cartella 3 - Opere Architettoniche

STATO DI PROGETTO - PIANTA PAVIMENTAZIONI PIANO TERRA

PARTE D'OPERA	DISCIPLINA	DOC. E PROG.	FASE	REV.
00	OC	D007	2 3	

00	00_OC_D007_2 3_4948.pdf	4948	1 : 100	A0

0	REVISIONE	Aprile 2024	AMINI	MAFFEI	MAFFEI

Il presente progetto è il frutto del lavoro dei professionisti associati in Politecnica. A termine di legge tutti i diritti sono riservati.
E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di POLITECNICA Soc. Coop.