

PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Scheda progettuale per opere infrastrutturali	
CODICE PROGETTO	A1EA011
AREA TEMATICA	7
SETTORE DI INTERVENTO	07.01 - Trasporto stradale
Direzione Generale competente <i>ratione materiale</i>	D.G. STRADE
IMPORTO INTERVENTO FSC 2014-2020 (€) (es: 1.000.000,00€)	
14.838.816,980 €	
Importo complessivo dell'intervento comprensivo di eventuali cofinanziamenti con indicazione della relativa fonte di finanziamento	
15.500.000,000 €	
Importo FSC 2000-2006	€ 319.397,97
Risorse Regione Toscana	€ 341.785,05
TITOLO INTERVENTO	
SRT 71- Variante alla SR 71 in Comune di Cortona (da sud dell'abitato di Camucia allo svincolo con la Perugia -Bettolle)	
CUP	
D71B17002010001	
BENEFICIARIO/ENTE ATTUATORE	
Regione Toscana	
OPERA COMMISSARIATA (indicare nel caso Atto di nomina e nome del Commissario Straordinario di Governo)	
NO	
CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) (indicare con un SI o NO)	
NO	
OPERA COFINANZIATA SUL PNRR	
NO	
TIPOLOGIA INTERVENTO	
Lavori	
LOCALIZZAZIONE	
Provincia di Arezzo . Comune di Cortona	
DESCRIZIONE SINTETICA	
SRT 71- Variante alla SR 71 in Comune di Cortona (da sud dell'abitato di Camucia allo svincolo con la Perugia-Bettolle)	

PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO						
OBIETTIVI GENERALI E FINALITA'						
L'intervento ha l'obiettivo di miglioramento della sicurezza della circolazione e della fluidità del traffico veicolare lungo la strada regionale						
LIVELLO PROGETTUALE						
DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO						
RISULTATI ATTESI						
Realizzazione di variante al tracciato stradale						
INDICATORI (Codice e descrizione indicatore)						
NO						
PIANO FINANZIARIO						
	Importo realizzato fino al 2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Importo progetto complessivo	€ 1.196.136,95	€ 2.089.873,31	€ 5.044.990,57	€ 4.830.182,19	€ 2.338.816,98	€ 15.500.000,00
Importo FSC	€ 1.196.136,95	€ 1.428.690,29	€ 5.044.990,57	€ 4.830.182,19	€ 2.338.816,98	€ 14.838.816,98
Iter procedurale						
Fasi iter procedurale	data inizio		data fine		note	
Progettazione preliminare /Studio di fattibilità	24/01/18		21/06/18			
Progettazione definitiva	21/06/18		27/03/19			
Progettazione esecutiva	27/03/19		28/02/20			
Proposta di aggiudicazione	28/02/20		10/06/22			
Stipula contratto			30/08/22			
Esecuzione lavori	15/09/22		30/06/25			
Collaudo	30/06/25		31/12/25			