



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 1, comma 393, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ha autorizzato la complessiva spesa di € 3.700.000.000,00 per gli anni dal 2022 al 2036, al fine di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, ivi comprese le attività di progettazione, e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 aprile 2022, n. 97, con cui è stata effettuata, a favore degli interventi di cui agli allegati 1 e 2 del decreto medesimo, la ripartizione delle risorse destinate al settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, comprensive di quelle di cui al citato art. 1 comma 393 della legge 234/2021;

TENUTO CONTO che, per gli interventi finalizzati all'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, l'allegato 1 al citato decreto interministeriale n. 97 del 2022 riporta cronoprogramma specifici definiti dai soggetti beneficiari in fase di attribuzione delle risorse;

CONSIDERATO che, in linea generale, per gli interventi di cui al suddetto Allegato 1 risultano in corso le attività propedeutiche all'espletamento delle gare di appalto;

CONSIDERATO, altresì, che le attività in parola risentono di rallentamenti per fattori esogeni connessi prevalentemente al "caro materiali" con conseguente esigenza di adeguamento dei cronoprogrammi originari;

VISTA, in particolare, la nota n. 137992 del 28.03.2023 con cui il Comune di Genova ha formulato richiesta di differimento dei termini per l'aggiudicazione dell'obbligazione giuridicamente vincolante di circa due anni rispetto al termine previsto dal decreto di assegnazione delle risorse;

CONSIDERATO che, a seguito di tale richiesta, la Direzione Generale competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ritenendo non giustificata tale importante protrazione solo sulla base delle motivazioni esposte, con nota n. 3558 del 17.05.2023 e nota n. 7445 del 12.10.2023, ha richiesto maggiori giustificazioni sul cronoprogramma proposto dall'Ente;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2023, n. 362, con il quale, alla luce delle esigenze manifestate dagli Enti beneficiari dei contributi, è stata disposta la



proroga dei termini degli interventi finanziati con il citato decreto n. 97 del 2022, fatta eccezione per l'intervento denominato "*Skymetro Val Bisagno (CUP B39J22001360001)*";

CONSIDERATO che dalle premesse del suddetto decreto n. 362 del 2023 emerge la necessità di acquisire ulteriori elementi per la valutazione dell'istanza presentata dal Comune di Genova per l'intervento "*Skymetro Val Bisagno*" e l'opportunità di trattare con separato provvedimento l'istanza di proroga formulata dal Comune di Genova per il medesimo intervento;

VISTA la nota n. 76496 del 12.02.2024 trasmessa dal Comune di Genova al fine di fornire maggiori elementi informativi in merito allo stato di attuazione dell'intervento e al nuovo cronoprogramma;

VISTE le motivazioni addotte per la richiesta di proroga;

VISTA l'intesa della Conferenza Unificata acquisita nella seduta del 21 marzo 2024;

DECRETA

ART. 1

1. I termini previsti nell'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 aprile 2022, n. 97 per l'intervento "*Skymetro Val Bisagno (CUP B39J22001360001)*", sono rimodulati come riportato nell'allegato 1 del presente decreto.

ART. 2

2. Il presente decreto acquisisce efficacia a seguito dell'avvenuta registrazione presso gli Organi di controllo.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



ALLEGATO 1

LOCALIZZAZIONE	INTERVENTO	BENEFICIARIO/ SOGGETTO ATT.	CUP	AFFIDAMENTO	AVANZAMENTO DEL 50%	ULTIMAZIONE
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA	SKY METRO VAL BISAGNO	COMUNE DI GENOVA	B39J22001360001	30.06.2025	31.03.2027	31.12.2029

